


लमही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



क्र.सं.	राजस्वको स्रोत	वार्षिक लक्ष्य	कुलराजस्व	प्रगति प्रतिशत
१	एकीकृत सम्पत्ती कर	२०००००००	२२५४४१७५	१११२८
२	भाडा तथा बहाल कर	२५०००००	२८५३४४१६६	११४१४
३	मालपोत/भुमी कर	२००००००	३७६१६२०३६	१८८१०८
४	व्यवसाय दर्ता तथा नबिकरण	३५०००००	१६२७२३०	४६१४९
५	सिफारिस तथा बस्तीनी दस्तुर	८०५००००	७९०९९२५	८८३२
६	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	८३०००००	१६६६६२६१९	२०१०८
७	नक्सा पास दस्तुर	२००००००	१२५०८४५१८८	६२५४
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता	२०००००	३३३००	१६६५
९	नाता प्रमाणित	१५००००	३५६१०	२३७४
१०	विज्ञापन दस्तुर	५०००००	०	०
११	दण्ड जरिवाना	३०००००	८८८७०	२९६२
१२	अन्य दस्तुर	२५०००००	२१५१२२९०३२	८६०४९
१३	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड हुने रोपन्दी जम्मा	१००००००००	२४७२०६१८	०२५
		१५०००००००	७६८६८१४१२२	५१२५

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप विवरण	सात	बजेट (हजारमा)	प्रगती
क	पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू			
१	कार्यालय प्रयोजनको लागि डिजिटल काटा खरिद (	आन्तरिक	१५	०.९६७
२	कार्यालय प्रयोजनको लागि स्प्रेयर, सिकेचर,		२०	०.२२२
	पुजिगत कार्यक्रमको जम्मा		३५	०.३९
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू			
१.१	बगर खेती प्रवर्धन आयोजना			
१.१.१	५० प्रतिशत अनुदानमा बगर खेती बीउ वितरण (	आन्तरिक	८०	०.८८८
१.१.२	बगर खेती स्थलगत घुम्ती तालिम		३०	०
१.३	बगर खेतीको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा		१५०	०
१.४	आकास्मिक वाली संरक्षण सेवा सञ्चालन (		५०	०.५५६
१.५	कार्यक्रम सामग्री ढुवानी		१५	०.९६७
	बगर खेती तर्फ जम्मा		३२५	
२	तरकारी विकास आयोजना		०	
२.१	प्लाष्टिक घरको लागि टनेल ५० प्रतिशत		३००	३.०६७
२.२	५० प्रतिशत अनुदानमा हाइड्रिड तरकारी बीउ		२००	२.२२२
२.३	५० प्रतिशत अनुदानमा मलचिग प्लाष्टिक वितरण		१००	१.१११
२.४	स्थलगत घुम्ती तालिम	वित्तिय समानिकरण	७५	०
२.५	आकास्मिक वाली संरक्षण सेवा सञ्चालन (		८५	०.९४४
	किटनाशक, ढुपिनापक विपादी, शूक्ष्म तत्व, ट्रापहरू)			
२.६	कार्यक्रम सामग्री ढुवानी		३०	०.३३३
	तरकारी विकास तर्फ जम्मा		७९०	
३	च्याउ खेती कार्यक्रम		०	
३.१	कन्ये च्याउको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	आन्तरिक	१२५	०.३४७
३.२	स्थलगत च्याउ खेती स्थलगत तालिम		१२०	०
३.३	कार्यक्रम सामग्री ढुवानी		१०	०.१११
	च्याउ खेती तर्फ जम्मा		२५५	
४	आलु खेती विकास आयोजना		०	
४.१	आलु बिउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	आन्तरिक	३०	०.३३३
४.२	स्थलगत घुम्ती तालिम		३०	०
४.३	आकास्मिक वाली संरक्षण सेवा सञ्चालन (किटनाशक		८०	३.८८९
	आलु खेती तर्फ जम्मा		१४०	०
५	बाली विकास आयोजना		०	०
५.१	एक टोल एक उत्पादनका लागि घाचानबाली बालिको		०	
५.१.१	धान वर्ष	आन्तरिक	३२५	३.६११
५.१.२	गहू		२००	२.२२२
५.१.३	तारी		४५	०.५
५.१.४	मसुरा		४५	०.५
५.१.५	मकै		१३०	०
५.२	आकास्मिक वाली संरक्षण सेवा		३०	०.३३३
	बाली विकास तर्फ जम्मा		७७५	
६	फलफूल विकास आयोजना		०	
६.१	बगै फलफूल विरवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा (आप, सिध, मुईकटहर, अम्ला, अनार, कागती, केरा आदि) ढुवानी समेत		३५०	३.८८९

२५
अधिकृत

श्री. लक्ष्मी अधिकृत

web site मा
upload गर्नुहोस्।
२०७५
२०७५

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६।२	सार्वजनिक क्षेत्रमा र हरित सडकको लागी फलफूल बेना छरिद तथा रोपण	वित्तिय समानिकरण	३००	०
६।२	बर्षे फलफूल खेती विषयक स्थलगत तालिम		४०	०
	फलफूल विकास तर्फ जम्मा		६९०	
७	कृषि तथ्याङ्क तथा बजार विकास आयोजना		०	
७।१	वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी	आन्तरिक	५०	०
७।२	समस्या पहिचान तथा समस्या समाधान गोष्ठी		१८०	०.२२२
७।३	कृषि तथ्याङ्क संकलन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका		१५०	०
७।४	कृषि व्लोटिन तथा पोस्टर प्रकाशन		१३०	०
७।५	वाली कटानी		९०	०.९६७
७।६	राष्ट्रिय धान दिवस		१००	०.९९९
७।७	कृषि सम्बन्धि बैठक		१८०	२
८	कृषि तथ्याङ्क तर्फ जम्मा		८८०	
८।१	कृषि यान्त्रिकरण आयोजना		०	
८।२	५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण	वित्तिय समानिकरण	११००	०
८।३	५० प्रतिशत अनुदानमा मिथाइ प्रयोजनका लागि पम्पसिट वितरण		५००	०
८।४	५० प्रतिशत अनुदानमा स्प्रेयर वितरण		२००	०
	कृषि यान्त्रिकरण आयोजनाको जम्मा		९०	०
९	विशेष कृषि कार्यक्रम		१८९०	
९।१	भागमा आधारित विपश कृषि कार्यक्रम		०	
९।२	तरकारी खेतिका लागी लिज अनुदान कार्यक्रम	वित्तिय समानिकरण	३००	०
९।३	वाली विमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम		५००	०
	विशेष कृषि कार्यक्रमको जम्मा		२००	०
१०	दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्र (बसन्तपुर, सितलापुर) विशेष कार्यक्रम		१०००	
१०।१	बसन्तपुर र सितलापुरमा वर्षे टमाटर खेती प्रदर्शन		१००	०
१०।२	ब्यातको पानी संकलन गरि मिथाइको लागि प्लाष्टिक पोखरी निर्माण		२००	०
१०।३	तरकारी खेतिका लागी ७५ प्रतिशत अनुदानमा पोषा सिचाइ सेट वितरण		१००	१.९९९
१०।४	शत प्रतिशत अनुदानमा हिउदे र वर्षे तरकारीको हाइड्रिक बीउ वितरण		१००	०
१०।५	७५ प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक केट वितरण		१००	०
१०।६	स्थलगत घुमि तालिम	आन्तरिक	६०	०
१०।७	कृषि उपज तथा कृषि उत्पादन समायोजीमा दुबानी अनुदान		५०	०
१०।८	अदुवा खेतिको लागी बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान		३२०	०
१०।९	बेसाग खेतिको लागी बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान		१६०	०
१०।१०	आकास्मिक वाली संरक्षण सेवा सञ्चालन (किटनाशक, दूषितनापक विपादी, ट्याप, शूक्ष्म तत्व, वितरण)		८०	०
	दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको जम्मा		१२७०	
११	प्रङ्गारिक तथा वातावरण मैत्री खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम			
११।१	आइ पि एम कृषक पाठशाला सञ्चालन	वित्तिय समानिकरण	१००	०
११।२	कृषकहरूलाई प्रागारिक खेतिमा टेबा पुर्याउन वालि संरक्षणका लागी पामो वितरण (क्यू लियर, एको न्टिक ट्याप, मिथडल युजिनल वितरण)		२००	१.४८९
११।३	अनुदानमा कृषकहरूलाई जैविक मल वितरण		१५०	०
११।४	साफेदारिमा भर्मि कम्पोस्ट मल (गड्ढोली मल) उत्पादन केन्द्र स्थापना		५००	०
	प्रङ्गारिक तथा वातावरण मैत्री खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रमको जम्मा		९५०	
क	पुजगत कार्यक्रमहरूको जम्मा खर्च		३५	०.३९
ख	चालु कार्यक्रमहरूको जम्मा खर्च		८९६५	२८.९२
क+ख	पुजगत र चालु कार्यक्रमको कूल जम्मा खर्च		९०००	२८.५९

पशु सेवा उपशाखाको आ.व ०७९/०८० को शारत तर्फको वार्षिक प्रगती विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक न.	बजेट (हजारमा)	कैफियत
१	पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम	३१२०२१०२	४०५०	
१.१	विभिन्न खोपहरू लगाए वापत भ्याक्सिनेटर लाई पारिश्रमिक	२.७.१८.४	१२५०	सम्पन्न
१.२	पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागी औषधी वितरण	२.७.१८.५	१४५०	सम्पन्न
१.३	बर्डफ्लु रोग लगायत अन्य रोगहरूको नियन्त्रणको लागी वैटक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा सघमा रिपोर्टि गर्ने	२.७.१८.६	७५०	नभएको
१.४	पशुपन्थी तथा मत्स्य उपचचार सेवा	२.७.१८.७	१००	सम्पन्न
२	पशुपन्थी घात व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३१२०२१०३	२४००	सम्पन्न

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लमही नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
लमही, दाङ
४ नं. प्रदेश, नेपाल

२.१	तरल नाईटोजन ढुवानी भण्डारण तथा वितरण तथा व्यवस्थान	२.७.१८.३	२४००	सम्पन्न
२.१.१	तरल नाईटोजन खरिद ढुवानी भण्डारण तथा वितरण		६३०	सम्पन्न
२.१.२	कृत्रिम गर्भधान समायी खरिद सिध, ग्लोब, रेफी, कन्टेनर		१७७०	सम्पन्न
	जम्मा		६४४०	

८८.३७२० प्रतिशत प्रगति

पशु सेवा उपशाखाको आ.व २०७६/०७७ को आन्तरिक स्रोतको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगती विवरण

क्र.सं	कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू	खर्च शिर्षक नं.	बजेट (हजारमा)	कैफियत
१	कार्यालय संचालन तथा प्रयोगशाला सामग्री खरीद	२२५२२	४११	सम्पन्न
२	डाले घासको नर्सरी स्थापना	२२५२२	५०	सम्पन्न
३	लमही नगरपालिका क्षेत्रका गाई भैसीमा ५० प्रतिशत	२२५२२	१५०	सम्पन्न
४	पशु आहारा सेवा कार्यक्रम	२२५२२	४४०	सम्पन्न
४.१	जै घासको बिउ वितरण निशुल्क सबै वडाहरूमा		२३	सम्पन्न
४.२	वर्षिम घासको ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण सबै		११०	सम्पन्न
४.३	भेच घासको बिउ निशुल्क वितरण		२५	सम्पन्न
४.४	सुडान तथा मकैचरी घासको बिउ ५० प्रतिशत		७०	सम्पन्न
४.५	सुपर नेपियरको वितरण		१३५	सम्पन्न
४.६	किम्बु, भटमासे, घाको बेना वितरण		४५	सम्पन्न
४.७	घास ढुवानी तथा वितरण		३२	सम्पन्न
५	पशु पन्थी प्रोफाइल र पुस्तक तयार	२२५२२	२००	सम्पन्न
६	व्यवसायिक कुखुरापालन तालिम ३ दिने २५ जनालाई		६०	सम्पन्न
७	व्यवसायिक गाई फार्महरूमा सेक्स सिमेन प्रयोग गरी विकास बाच्छी उत्पादन गर्ने		३५२	सम्पन्न
८	बाभोपन निवारणको लागि कृ.ग गरेका गाई भैसीको लागि मिनरल वितरण		२००	सम्पन्न
९	विमा अभिमुखिकरण गोष्ठी १ दिने		३०	सम्पन्न
१०	लाकल भोल बाध्या पकेट कार्यक्रम संचालन गर्न लमही न.पा. वडा नं. १७ र ९ पारिश्रमिक		५०	सम्पन्न
११	उत्कृष्ट व्यवसायीक कृषकलाई सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम ९ जनालाई गाई/भैसी,		५०	सम्पन्न
१२	पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	२२५२२	२२८४	सम्पन्न
१२.१	लमही नगरपालिका पशु उपचार केन्द्रका लागि आपाध खरीद		५३०	सम्पन्न
१२.२	वाखाहरूमा पि.पि.आर खोप सेवा कार्यक्रम		१४०	सम्पन्न
१२.३	गाई /भैसीको खोरेत रोग		४०	सम्पन्न
१२.४	भ्यागुते/ चरचरे खोप सेवा कार्यक्रम		६०	सम्पन्न
१२.५	पि.पि.आर खोप कार्यक्रमको लागि पारिश्रमिक वाफत रु ५		१००	सम्पन्न
१२.६	अन्य खोपको पारिश्रमिक रु ५ को दरले(खोरेत, भ्यागुते, स्वाइन फिभरकोलागी)		३५	सम्पन्न
१२.७	स्वाइन फिभर खोप कार्यक्रम		१६	सम्पन्न
१२.८	पुराना समुह सोमातहरूमा र वडाहरूको लागि आपतकालिन औषधि खरिद		२००	सम्पन्न
१२.९	रिहार वाखा पकेट क्षेत्रको लागि औषधि खरिद		३६३	सम्पन्न
१२.१०	गत वर्ष वायर वाखाको कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रमा डिपिप्ट ट्यांकी निर्माण		४००	सम्पन्न
१३	वाखा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	२२५२२	५१०	सम्पन्न
१३.१	बोयर जातको बोका ८७ प्रतिशतको वितरण		४९०	सम्पन्न
१३.२	बोयर बोका ढुवानी		२०	सम्पन्न
१४	लमही न.पा १ वडा वशन्तपुर (वैराहामा) मा मागमा आधारित पशु सेवा विशेष कार्यक्रम	२२५२२	३००	सम्पन्न
१५	पशु सेवा कार्यक्रम	२२५२२	१७५	सम्पन्न
१५.१	बगरको विर तथा धुमा वितरण कार्यक्रम		५०	सम्पन्न
१५.२	बगरको विर तथा धुमा र ढुवानी		२०	सम्पन्न
१५.३	बोयर जातको बोका ५० प्रतिशतको वितरण		१०५	सम्पन्न
१६	मागमा आधारित वडाहरूमा पशुपालन समुह गठन	२२५२२	२७५	सम्पन्न
१६.१	समुह गठन २० जनाको ५ गोटा		२५	सम्पन्न
१६.२	सोमात गठन १० जनाको मुल सोमातमा सब समहबाट २-२ जनाको दरले		२५	सम्पन्न
१६.३	साधारण कृषकहरूको लागि गाईमा सेक्स सिमेनको प्रयोग गरी विकास जातका बाच्छीहरू उत्पादन गर्ने		२२५	सम्पन्न
१७	पशु सेवा उप शाखा मर्मनरी औजार खरिद		५००	सम्पन्न
१८	सिडलेस किम्बुको बेना खरिद	२२५२२	४०	प्रयोगशाला संचालन तालिम कार्यक्रमबाट मशोधन गरिएको
१९	सुपर नेपियरको वितरण		९९	
१९.१	सुपर नेपियर ढुवानी		११	माख्य विकास कार्यक्रम मशोधन
२०	पशु पालक कृषकहरू, समुह सोमातहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य पराजवी नियन्त्रण औषधि		१५०	
२१	नखल सुधारका लागि बोयर बोका खरिद	२२५२२	२५०	बोयर बोका सिमेन खरिद कृ.ग

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२१.१	बोयर बोका हुवानी		२०	कार्यक्रमबाट संशोधन
२२	पशुपालक कृषकहरूलाई अन्तर देशीय कृषक भ्रमण ३५ देखी ४० जना		५००	नभएको
२३	व्यवसायिक बाख्रापालन तालिम ३ दिने बाख्रा पकेट विशेष कार्यक्रमको लागि २५ जनाको लागि		६०	नभएको
२४	पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम १ न वडाको वैराहा वा सितलापुर संचालन गरीने		६४	मग्न
२५	पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम १ न वडाको फल्कापुरमा संचालन गरीने		६४	नभएको
			७२९५	

सुनरी नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनरी, दाङ
न. प्रदेश, नेपाल

१०.७६ प्रतिशत प्रगति

आ.व. २०७६/०७७ शिक्षा क्षेत्रको संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई कार्य संचालन भएका कार्यक्रम (८०५५६५०६५११)

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल रकम	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	कैफियत
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	५८७७३०००	५८७७३०००	०.००	
२	आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता	१४५१९०००	१०८९४९८९५२	३७०४०१०.४८	
३	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	१३८७४०००	१३८७४०००	०.००	
४	प्राथमिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	७१३०००	५३९५५००	१७३५५००.००	
५	प्राथमिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि पोशाक खर्च	९२००००	०	९२००००.००	पहिलै निकास भएको
६	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	१७५६०००	१७३७९५०	१८०५०.००	
७	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	३५८००००	३५८००००	०.००	
८	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	६५०५०००	५१४६०००	१३५९०००.००	
९	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१७०८०००	१४३३०००	२७५०००.००	
१०	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२१०००००	६९३८००	१४०६१७०.००	
११	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१५१२५०००	५७५५२५०	९३६९७५०.००	
१२	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान	२४३०००००	२४१३१८०६	१६८९१४.००	
१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२७५८०००	२७०८०००	५००००.००	
१४	कार्यप्रगतिका आधारमा नमुना विद्यालयलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि थप अनुदान	०	०	०.००	
१५	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	२४९४०००	२४९३९७७	२३.००	
१६	अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्रमागत ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण	०	०	०.००	
१७	कक्षा ११ को प्राविधिक धार प्रयोगशाला व्यवस्थापन	०	०	०.००	
१८	कक्षा ९ को प्राविधिक धार प्रयोगशाला व्यवस्थापन	०	०	०.००	
१९	विद्यालय भुक्तम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम	०	०	०.००	
२०	सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन खर्च	०	०	०.००	
२१	कक्षा ११ को प्राविधिक धार ल्याब, प्रतिविद्यार्थी लागत तथा प्रशिक्षक तलब भत्ता अनुदान	०	०	०.००	
२२	covid-१९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्युनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३०००००	२९९८७४	१२६.००	
२३	भुटानी शरणार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन अनुदान (शैक्षिक कार्यक्रम)	०	०	०.००	
		१५५९०५०००	१३६९१७१४७	१८९८७५३.४८	

खर्च प्रतिशत : ८७.८२

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लमही नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को शिक्षातर्फ समर्पित अनुदानतर्फका कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम(रु.)	बाँकी रकम(रु.)	कैफियत
१	प्र.अ. विद्यालय ब्याग तथा डायरी	१०,०००.००	८९,१००	१,९००	लमही, दाङ
२	विपन्न विद्यार्थी पोशाक तथा स्टेशनरी सामग्री वितरण	४४४,०००	४३१,०००	१३,०००	र. नं. प्रदेश, नेपाल
३	आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा ८	६५,०००.००	५७,८३६	७,१६४	
४	उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक विद्यार्थी पुरस्कृत कार्यक्रम	३००००.००	१७६,५७०	१,२३,४३०	
५	प्राथमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा ५	२५,०००.००	२५,०००.००	०	
६	विद्यालय फुलबारी विकास कार्यक्रम	२५,०००.००	२५,०००.००	०	
७	विद्यालय स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन	३००००.००	२९,६२९.९९	३,०४१.००	
८	विभिन्न दिवस समारोह कार्यक्रम	९०,०००	३६,०००	५४,०००	
९	विषयगत शिक्षक बैठक, खाजा तथा यातायात	१००००.००	८४,२२९	१५,७७१	
१०	शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई मनोपरायामश सेवा प्रदान	६००००.००	६००००.००	०	
११	शिक्षकहरूका लागि आवश्यकतामा आधारित तालिम	१५,०००.००	१०३,७९०	४६,२९०	
१२	शिक्षा समिति बैठक व्यवस्थापन	१५,०००.००	६८,९००	८९,९००	
१३	प्र.अ. बैठक खाजा तथा यातायात	१००००.००	९५,४४०	४,५६०	
१४	अनुगमन एव. मूल्यांकन	१५,०००.००	३८,१६०	१,९९,८४०	
१५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको प्रोत्साहन अनुदान	७४१,०००	७४१,०००	०	
१६	लामो विदामा विद्यालयहरूमा कौचिड कक्षा सञ्चालन	५००००.००	५००००.००	०	
१७	विद्यालय कमचारी प्रोत्साहन अनुदान	५८,२५०.००	६५,१००.००	३९५.००	
१८	विद्यालय स्थानान्तरण तथा गाभिएर जाने विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदान	३००००.००	१००००.००	२,००,०००	
१९	विद्यालयको प्रस्तावमा आधारित नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम	९००००.००	२७८,२६२	६,२९,७३८	
२०	शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको न्यायोचित सम्बोधनका लागि प्रति विद्यार्थी अनुदान	७५,०००.००	२९५,४९६.००	५३,४५,८४०	
	छुट कार्यक्रम नभएको	११,८३४,२७०.००	०	११,८३४,२७०.००	
	कोरोना सम्क्रमण व्यवस्थापन कार्यक्रम मज	६५,०००.००	६५,०००.००	०	
	कुल बजेट	२०,०००,०००.००	८,१६५,७३०		
खर्च प्रतिशत : ४०.८					

आ.व. ०७६/०७७ को ससर्त तर्फको प्रगति (स्वास्थ्य शाखा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजन रु.	खर्च	प्रगति प्रतिशत	मौज्दात
१	स्थानिय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, महंगा भत्ता, स्थानिय भत्ता पोषाक लगायत अन्य प्रशासनिक खर्च समेत	२१६३३०००.००	२१२१३९९३.१४	९८.०६	४१९००६.८६
२	विरामीको लागि ओ.पी.डी टिकट छपाइ कार्वन कपी सहित	१०००००.००	०.००	०.००	१०००००.००
३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रममा लागी व्यक्ति करार	५३२०००.००	५३२०००.००	१००.००	०.००
४	विभिन्न खोप लगायत वापत भ्याक्सिनेटरलाई पारिश्रमिक	१२५०००.००	०.००	०.००	१२५०००.००
५	आँखा नाककान घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरू तथा स्वास्थ्य शिक्षक लागी अभिमुखिकरण	८००००.००		०.००	८००००.००
६	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक अस्पतालको न्युनतम मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धि अभिमुखिकरण	१०००००.००		०.००	१०००००.००
७	औषधीको समुचित प्रयोग प्रवर्धनको लागी साथी समुह शिक्षा कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी स्तरिय उपचार पद्धती अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१२५०००.००		०.००	१२५०००.००
८	कम्युनिटी इट्स कार्यक्रम संचालन खर्च	५२०००.००	०.००	०.००	५२०००.००
९	कुष्ठरोग पता लगाउन चर्मरोग सिविर	२०००००.००	०.००	०.००	२०००००.००
१०	कुष्ठरोगका विरामीका परिवार तथा छिमेकीको सम्पर्क परिक्षण	४०००.००	०.००	०.००	४०००.००

२५
अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१२	केगु नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाहरू समेतमा लामखुटेको वास स्थान नष्ट गर्न अभियान संचालन गर्ने तथा ओरिन्टेसन गर्ने	१०००००.००	१०००००.००	२५.००	७५०००.००
१३	दादुरा खुला खोप अभियान	८००००.००	८००००.००	७३.५०	२१२००.००
१४	नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम अभिमुखिकरण, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	७००००.००	०.००	०.००	७००००.००
१५	परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	४३१०००.००	३०७०५.००	७.१२	४००२९५.००
१६	पोषण कार्यक्रम नेपाल सरकार	३२८०००.००	३९८५०.००	१२.१५	२८८१५०.००
१७	पोषण कार्यक्रम युनिसेफ	१०००००.००	०.००	०.००	१०००००.००
१८	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समूह तथा स्थानिय तहमा स्वास्थ्यका लागी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	१२५०००.००	६०००.००	४.८०	११९०००.००
१९	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरूको अवस्थामा RRT/CRRT परिचालन गर्ने चौमासिक रिभ्यू तथा अभिमुखिकरण	६००००.००	६००००.००	१००.००	०.००
२०	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम अर्धवार्षिक समिक्षा दिवस मनाउने	१२०००.००	१२०००.००	१००.००	०.००
२१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	३४००००.००	३८०००.००	११.१८	३०२०००.००
२२	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा ANC, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate, न्यालोडोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१६०५०००.००	९१०३६८.००	५६.७२	६९४६३२.००
२३	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण दिवस मनाउने आत्महत्या, रोकथाम दिवस, मानसिक, अल्जाइमर्स दिवस, मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु	१९०००.००	०.००	०.००	१९०००.००
२४	रेपिज, सर्पदंश आदीको जनचेतना सम्बन्धि प्रचार प्रसार तथा दिवस मनाउने, पशुपंक्षी आदीबाट हुने इन्फुलन्जा, वई ल्फु, एम. एम. आर सिन्ड्रोमकोसिस टक्सोप्लाज्मोसिस आदी विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम	२००००.००	०.००	०.००	२००००.००
२५	रोटा खोप सुरुवात	१००००.००	१००००.००	१००.००	०.००
२६	विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम	१५०००.००	१५०००.००	१००.००	०.००
२७	स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण र योजना तर्जुमा तालिम	४०००००.००	०.००	०.००	४०००००.००
२८	स्थानिय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक चौमासिक समिक्षा, सुचना संकलन, गुणस्तर सुधार साथै विधुतिय प्रतिवेदन महशुल भुक्तानी	९७०००.००	०.००	०.००	९७०००.००
२९	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका वस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएका कारागार गुम्बा, स्कूल, वृधाश्रम, उधोग भएको क्षेत्र शहरी घना वस्ती लगायत अन्य क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपी क्याम्प लगायत अन्य सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम	४८०००.००	०.००	०.००	४८०००.००
३०	हातीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधी सेवन कार्यक्रम संचालन	८८२०००.००	६५७५२८.००	७४.५५	२२४४७२.००
३१	आधारभुत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चताको लागी औषधी को आपुति र उपयोग सम्बन्धि कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन	१०००००.००	०.००	०.००	१०००००.००
३२	औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम मूल्यांकन औलो महामारी हुने औलो यसित क्षेत्रको छनौट गरि विषादी छर्कने, विश्व औलो दिवस मनाउने तथा औलोरोग नियन्त्रणका लागी बहुनिकाय अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२१०००.००	०.००	०.००	२१०००.००
३३	कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरि कार्यक्रमको गुणस्तरियता सुनिश्चत गर्ने स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि क्षयरोगका विरामीको उपचारको नतिजाको कोर्ट विक्षेपण तथा कार्यक्रमको चौमासिक समिक्षा	६००००.००	९२५०.००	१५.४२	५०७५०.००
३४	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	१००००.००	०.००	०.००	१००००.००
३५	आधारभुत तथा आकस्मिक सेवाका लागी आपषा खरिद पूर्वानुमान परिमाण निर्धारण तथा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने	१५५००००.००	१५००९१९.००	९६.८३	४९०८१.००
३६	औषधी लगायतका सामग्रीको दुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण समेत	१०००००.००	०.००	०.००	१०००००.००
३७	नियमित उपचार पुरा गर्ने विरामीलाई यातायात खर्च	२०००.००	०.००	०.००	२०००.००
३८	नियमित तथा पूर्णखोप दिगोपना र खोप दुवानी	२७४०००.००	५६०६५.००	२०.४६	२१७९३५.००

८५

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३९	उपचार केन्द्रहरूमा आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं त्याव सामग्री दुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी तथा फर्म फरमेट फोटोकपी विरामीको व्यक्तिगत विवरण इ.टी.वी.रजिष्टरमा अध्यावधिक समुदाय परिचालन गरि क्षयरोग विरामी निदानका लागि प्रेषण तथा उपचार विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने	३५०००.००	०.००	३५०००.००
४०	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, मर्मत तथा व्यवस्थापन	२०००००.००	०.००	२०००००.००
४१	परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औजार उपकरण खरिद	२७०००.००	०.००	२७०००.००
४२	खोपकेन्द्र निर्माण	३८००००.००	०.००	३८००००.००
४३	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा भवन निर्माण तथा संचालन खर्च	९३८४०००.००	०.००	९३८४०००.००
४४	सोनपुर स्वास्थ्य चौकी अधुरो भवन निर्माण	२२५०००.००	२२५०००.००	१००.००
जम्मा		४००६१०००.००	२५४००४७८.१४	६३.४०

आ.व. ०७६/०७७ को प्रगती स्वास्थ्य शाखा वार्षिक गण

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजन रु.	खर्च	प्रगती प्रतिशत	मौज्दात
१	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका पोशाक भत्ता	७४००००	०	०	७४००००
२	अतिरिक्त सेवा गर्ने कर्मचारी भत्ता	२५००००	२०१५०	८	२२९८५०
३	कम्युनिटी डट्स सेन्टरमा वस्ने कर्मचारी मासिक हाजाई भत्ता	१२००००	०	०	१२००००
४	२४ सै घण्टे सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई भत्ता	२५००००	२५००००	१००	०
५	पोषण सम्बन्धी सहयोगी शिक्षक संचार सेवा	१५००००	०	०	१५००००
६	अस्पताल सुरक्षाका लागि पाले कर्मचारी	३०००००	०	०	३०००००
७	अस्पतालका लागि २ जना का.स करार सेवा	२६००००	२६००००	१००	०
८	अस्पतालमा २ जना अ.हे.व. करार सेवा	३९००००	३९००००	१००	०
९	वर्धिड सेन्टरमा अ.न.मी तलव	४६८०००	०	०	४६८०००
१०	वर्धिड सेन्टरमा का.स. तलव	२६००००	१२९२००	५०	१३०८००
११	CBIMNCI तालिम संचालन तथा व्यवस्थापन सेवा	१०००००	०	०	१०००००
१२	HMIS अभिलेख तथा फारम निर्माण कार्यक्रम	१०००००	०	०	१०००००
१३	अनुगमन मुल्यांकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	२०००००	०	०	२०००००
१४	आमा सुरक्षा कार्यक्रम	५११०००	०	०	५११०००
१५	एच.आइ.भि सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम	३०००००	०	०	३०००००
१६	कोल्डचेन व्यवस्थापन तालिम	१०००००	०	०	१०००००
१७	टि.वी मोडुलर तालिम	५०००००	०	०	५०००००
१८	न्यानो झोला खरिद	६०००००	५९९१९९	१००	८०१
१९	निशुल्क स्वास्थ्य अनुदान कार्यक्रम	५०००००	०	०	५०००००
२०	फोहरमैला व्यवस्थापन लमही अस्पताल	२०००००	०	०	२०००००
२१	भिटामिन ए र जूकाको औषधी खुवाउने कार्यक्रम	११७०००	५६०००	४८	६१०००
२२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरू उत्प्रेरणा कार्यक्रम	७२०००	१३६६०	१९	५८३४०
२३	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरू सम्मानजनक विदाइ	२००००	०	०	२००००
२४	मासिक तथा चौमासिक बैठक	१२००००	६४०००	५३	५६०००
२५	लमही अस्पतालमा रेभिज तथा टि.टी खोप व्यवस्थापन	७०००००	०	०	७०००००
२६	संकमण रोकथाम तालिम	५०००००	०	०	५०००००
२७	स्वास्थ्य संस्था बैठक खाजा	५०००००	०	०	५०००००
२८	सिकलसेल एनेमिया उपचार कार्यक्रम	५०००००	०	०	५०००००
२९	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको मासिक बैठक, संचार र खाजा खर्च	८६४०००	५८२०००	६७	२८२०००
३०	लमही अस्पताल फार्मसी संचालन अनुदान सिड मनि	४२८६००	४२८६००	१००	०
३१	नगर निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औषधी तथा औषधी जन्य सामग्री खरिद	३२४५०००	१४६७५६७	४५	१७७७४३३
३२	नगर स्वास्थ्य घर भाडा	२१६०००	४४०००	२०	१७२०००
३३	नगर स्वास्थ्य केन्द्र मेसिनरी औजार खरिद	२०००००	०	०	२०००००
३४	वर्धिड सेन्टरमा औजार उपकरण खरिद	५०००००	०	०	५०००००
३५	वर्धिड सेन्टरमा पानी विजुली इन्टरनेट कम्प्युटर	१५००००	०	०	१५००००
३६	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेट खरिद	१३५००००	०	०	१३५००००
३७	नगर स्वास्थ्य पार्किंग	१०००००	०	०	१०००००
३८	वर्धिड सेन्टर निर्माण	७८८४००	०	०	७८८४००
जम्मा रु.		१५२५०००००	४३०४३७६	२८.२३	१०९४५६२४

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखाको आ.व. ०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस	आन्तरिक स्रोत	५०००००-	
२	तिज विशेष कार्यक्रम	आन्तरिक स्रोत	६०००००-	
३	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान (३ स्थान)	आन्तरिक स्रोत	१४६०२५१-	
४	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	आन्तरिक स्रोत	५८५०१-	
५	अपाङ्गता दिवस	आन्तरिक स्रोत	४४७५०१-	
६	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक	आन्तरिक स्रोत	५०७५०१-	
७	जेष्ठ नागरिक दिवस	आन्तरिक स्रोत	३३१५०१-	
८	बडा र नगरस्तरिय जेष्ठ नागरिक सन्जाल गठन र बैठक ।	आन्तरिक स्रोत	२००००००१-	
९	हिंसा प्रभावित महिला र बालबालिकाको लागि अल्पकालिन सेवा केन्द्रको व्यवस्था	आन्तरिक स्रोत	३००००००१-	
१०	जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र	ससर्त अनुदान	१००००००१-	
११	अति विपन्न असहाय जेष्ठ नागरिकहरुलाई सहयोग कार्यक्रम	ससर्त अनुदान	४६६८५०१-	
	जम्मा	आन्तरिक स्रोत	१,४५७,३७५१-	

कुल बजेट : ५४,००,०००।

खर्च प्रतिशत : २६.९९

न्यायीक समितिमार्फत आ.व. ०७६/०७७ मा भएको कार्य प्रगती विवरण

क्र.सं.	मुद्दाको विषय	जम्मा दर्ता भएको	मिलापत्र गरिएको	तजवाज/सम्बन्धित अदालतमा जानु भनि सुनाइ दिएको	वाकि
१	दफा ४७(१) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा	१०	५	२	३
२	दफा ४७(२) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा	४	३	०	१
	जम्मा	१४	८	२	४

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन बडा नं १

क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	नारायणपुर रातामाटा सडक विस्तार	आन्तरिक स्रोत	४५०००००।०	सम्पन्न भएको
२	बडा स्तरिय सडक मर्मत तथा निमाण	समानिकरण	५०००००।०	सम्पन्न भएको
३	सुनडवरीखुट टोलमा नाला निमाण	आन्तरिक स्रोत	४०००००।०	-
४	अधूरा कोडिया खोला पुल निमाण	समानिकरण	२५०००००।०	सम्पन्न भएको
५	सिर्जनशील वृद्धवृद्धा सेवा समितिको अधूरो भवन निर्माण	प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान	२००००००	सम्पन्न भएको
६	सिर्जनशील वृद्धवृद्धा सेवा समितिको अधूरो भवन निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०,००,०००	सम्पन्न भएको
७	सितलापुर खानेपानी मोटर मर्मत	समानिकरण	१,५०,०००	सम्पन्न भएको
८	सूर्योदय मा.वि.मा डूड कोठे ब्लक निर्माण	नेपाल सरकार ससर्त अनुदान	१६,००,०००	सम्पन्न भएको
९	श्री वालोदय आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण	नेपाल सरकार ससर्त अनुदान	७,००,०००	सम्पन्न भएको
१०	सुपादेउराली मन्दिर मर्मत	समानिकरण	२,००,०००	सम्पन्न भएको
११	सडक बस्ति मर्मत तथा विस्तार	समानिकरण	५,००,०००	सम्पन्न भएको
१२	वाटो स्तरोन्नती सुनडवरी(संसोधन)	आन्तरिक स्रोत	५,००,०००	सम्पन्न भएको
१३	नर्ति प्रहरी पोष्ट खानेपानी व्यवस्थापन	समानिकरण	१,००,०००	सम्पन्न भएको
१४	भवानि टोलमा मरुवाथान मर्मत संभार	समानिकरण	२,००,०००	सम्पन्न भएको
१५	होम पाइप खरिद	समानिकरण	२,००,०००	सम्पन्न भएको
१६	घरदैलो स्वास्थ्य कार्यक्रम		१,००,०००	सम्पन्न भएको
१७	निवृत्त राष्ट्रसेवक फनिचर्स तथा फिबचर्स खरिद	आन्तरिक	१,००,०००	सम्पन्न भएको
१८	बडास्तरीय खेल तथा खेलसामग्री खरिद	समानिकरण	४,००,०००।	सम्पन्न भएको

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन बडा नं २

क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	बडा कार्यालयको भौतिक निर्माण	समानिकरण	६०००००।०	सम्पन्न
२	प्रा.वि.वनकट्टा गेट तथा प्रखाल निर्माण	समानिकरण	५०००००।०	सम्पन्न
३	हिलो नियन्त्रण	समानिकरण	१५००००।०	सम्पन्न
४	अधूरा भवन निर्माण शिव मन्दिर	समानिकरण	१५००००।०	सम्पन्न
५	समुन्नति सहकारी अधूरा भवन निर्माण	समानिकरण	१५००००।०	सम्पन्न

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लमही नगरपालिका
२ कार्यपालिकाको कार्यालय
१ नं. प्रदेश, नेपाल

६	सोनपूर स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	तराई मधेश समृद्धी कार्यक्रम	२२५,०००.००	सम्पन्न
७	हयूमपाइप खरिद	समानिकरण	५,००,०००.००	सम्पन्न
८	हिमाल आ.वि.सोनपूरमा दूध कोठे ब्लक निर्माण	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	१६,००,०००.००	सम्पन्न
९	विद्युत पोल तार खरिद	समानिकरण	५,००,०००.००	सम्पन्न
१०	२ नवडा का सबै विद्यालयमा पंखा जडान	समानिकरण	१,५०,०००.००	सम्पन्न
११	पक्कि नाला निर्माण	आन्तरिक	४,९५,०००.००	सम्पन्न
१२	सोनपूर स्वास्थ्य चौकि भवन रंगरोगन	समानिकरण	२,५०,०००.००	सम्पन्न
१३	वडा कार्यालयदेखि रनियापूरसम्म बाटो स्तरोन्नती	आन्तरिक	३०,००,०००.००	सम्पन्न
१४	कृषि गोदामको कम्पाउन्ड तारजाली गेट निर्माण	कार्यक्रम	१,२५,०००.००	सम्पन्न

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन वडा नं ३				
क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	बालजन्ता आधारभुत विद्यालयमा पर्खाल तथा मर्मत सम्भार	समानिकरण	१५०,०००.००	सम्पन्न
२	मा.वि. फल्कापुर छात्रछात्रा शौचालय निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२००००००.००	सम्पन्न
३	पक्कि नाली निर्माण	समानिकरण	५,००,०००.००	सम्पन्न
४	खानेपानि पाइपलाइन विस्तार फल्कापुर देखि कान्तिपुरसम्म	समानिकरण	३,००,०००.००	सम्पन्न
५	बाटो ग्राभेल कान्तिपुर	समानिकरण	४,५०,०००.००	-
६	श्री बाल जनता आ.वि. २ कोठे ब्लक निर्माण	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	१६,००,०००.००	सम्पन्न
७	साहिद विकास प्रकाश स्मृति भौतिक निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०,००,०००.००	सम्पन्न
८	विकास प्रकाश प्रतिष्ठान पार्कमा माटो फिलिड तथा पर्खाल निर्माण	समानिकरण	३,००,०००.००	सम्पन्न
९	कोठीया धारु उद्यान निर्माण	समानिकरण	४,५०,०००.००	-
१०	जखेरातालमा बोरिड पाइपलाइन विस्तार	नेपाल सरकार समपुरक	१५,००,०००.००	सम्पन्न
११	सानो नदीमा पर्खीवाल निर्माण	समानिकरण	१,५०,०००.००	सम्पन्न
१२	बाटो स्तरोन्नती मजगाँउ भैसकोमा जोड्ने	समानिकरण	५,००,०००.००	सम्पन्न

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन वडा नं ४				
क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	दिलू कुमाल घरदेखि न.पा. सम्म बाटो ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत	२००००००.००	सम्पन्न
२	शान्तिनगर पक्की नाला निर्माण	समानिकरण	१३०००००.००	सम्पन्न
३	वडा स्तरिय खेलकूद सामग्री खरिद	समानिकरण	२००००००.००	सम्पन्न
४	बड्का घुम्नाहा अधुरो मन्दिर निर्माण	समानिकरण	३,००,०००.००	सम्पन्न
५	अनेवा अधुरो प्रतिष्ठालय निर्माण	समानिकरण	३,००,०००.००	सम्पन्न
६	हयूमपाइप खरिद	समानिकरण	५,००,०००.००	सम्पन्न
७	बैलाही खानेपानी पाइप विस्तार	आन्तरिक स्रोत	८,००,०००.००	सम्पन्न
८	बडास्तरिय डलकुसुन निर्माण तालिम	समानिकरण	१,००,०००.००	सम्पन्न
९	बडास्तरिय बृटिक तालिम	समानिकरण	३,००,०००.००	सम्पन्न
१०	घुम्ना स्कूलमा खेलकूद सामग्री खरिद	आन्तरिक	१,००,०००.००	सम्पन्न

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन वडा नं ५				
क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	मुनखोली नाला निर्माण	समानिकरण	१२०००००.००	सम्पन्न
२	खिम बहादुर मा.वि शैक्षिक विकास अनुदान(भवन निर्माण)	समानिकरण	६०००००.००	सम्पन्न
३	नेपाल निवृत्त राष्ट्रसेवक सामाज भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत	५०००००.००	सम्पन्न
४	लमही होटल व्यवसाय मर्मित भवन निर्माण	स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१००००००.००	सम्पन्न
५	कर्मचारी आवास भवन निर्माण	स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५००००००.००	सम्पन्न
६	सगम टोलको नालामा स्याव निर्माण	समानिकरण	४०००००.००	सम्पन्न
७	देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस प्रशासनिक भवन निर्माण	स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५००००००.००	सम्पन्न
८	गोरक्ष रत्ननाथ बुद्धबुद्धा केयर सेन्टर भवन निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०,००,०००.००	सम्पन्न

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१	मदरसा नूरुल इस्लाम प्रावि. भौतिक निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र	१०,००,०००।	सम्पन्न
१०	गत सालको वि.पी. स्मृति अधूरो भवनको भौतिक निर्माण	पुर्वाधार विकास कार्यक्रम		सम्पन्न
११	वाटो स्तरउन्नति	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र	१५,००,०००।	सम्पन्न
१२	गौतरीया अधूरो वाटो ग्राभेल	समानिकरण	३,००,०००।	सम्पन्न
१३	कोलही वाटो नाला निर्माण	समानिकरण	१,६५,०००।	सम्पन्न
१४	खिमवहादुर शाह मावि. शौचालय निर्माण	नेपाल सरकार सशत अनुदान	७,००,०००।	सम्पन्न
१५	वसन्तनगर नाला निर्माण	समानिकरण	३,००,०००।	सम्पन्न
१६	कोलही कृषि सडक ग्राभेल	समानिकरण	५,००,०००।	सम्पन्न
१७	अधूरो लोतिया बाध निर्माण क्रमागत	समानिकरण	९,००,०००।	
१८	भ्यू टावर निर्माण क्रमागत	आन्तरिक श्रोत	३०,००,०००।	सम्पन्न
१९	आदर्शटोलमा सडक कालोपत्रे र नाली निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक	८,७०,०००।	सम्पन्न
२०	लमही क्रिकेट मैदानमा साइड स्किन तथा स्कोर बोर्ड निर्माण	समानिकरण	१०,००,०००।	सम्पन्न
२१	देउखुरी सामुदायिक प्रहरी साफेदारी सचेतना कार्यक्रम	समानिकरण	२,५०,०००।	सम्पन्न
२२	बजार सडक वस्ति जडान	समानिकरण	२५,००,०००।	सम्पन्न
२३	योग शिविर	समानिकरण	१,५०,०००।	सम्पन्न
२४	विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि पूर्वतयारी कार्यक्रम		२,००,०००।	सम्पन्न

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पुर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन बडा नं ६				
क्र.स	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	पिपल वार्ड टोलमा कल्भट निर्माण देउपूर	समानिकरण	५०००००।०	सम्पन्न
२	ढिकपूर जाने वाटोमा कल्भट निर्माण	समानिकरण	१,५०,०००।	सम्पन्न
४	मध्यनगर चौराहादेखि ढिकपूर अधूरो नाला निर्माण	समानिकरण	४,००,०००।	सम्पन्न
५	मध्यनगर चौराहादेखि राप्ती नदीसम्म पक्क नाला निर्माण	समानिकरण	५,००,०००।	सम्पन्न
६	संचार टोलमा अधूरो वाटो विस्तार	समानिकरण	२,००,०००।	सम्पन्न
७	अधूरो कल्भटदेखि अर्जुनखोलासम्म वाटोविस्तार	समानिकरण	२,००,०००।	सम्पन्न
८	खैर कल्भट निर्माण तथा ग्राभेल	समानिकरण	३,००,०००।	सम्पन्न
९	कूलमोहर वाटो ग्राभेल तथा विस्तार	समानिकरण	१,५०,०००।	सम्पन्न
१०	अधूरो नाला निर्माण लंगडी	समानिकरण	४,००,०००।	सम्पन्न
११	बेलदमार पानी टकी निर्माण	समानिकरण	१,५०,०००।	सम्पन्न
१२	बड्का गल्ली वाटोविस्तार, देउपूर	समानिकरण	४,००,०००।	सम्पन्न
१३	वाटो ग्राभेल र होमपाइप, देउपूर	प्रदेश सरकार समपूरक	७,५०,०००।	सम्पन्न
१४	लमही आखा अस्पताललाई सहयोग	समानिकरण	२,००,०००।	सम्पन्न

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६/०७७ मा संचालित भएका पुर्वाधार तर्फका योजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन बडा नं ७				
क्र.स	योजनाको नाम	स्रोत	बजेट	कैफियत
१	भजनकृतन भवन मर्मत हस्नापूर	समानिकरण	७,००,०००।	सम्पन्न
२	दीपन सहकारी संस्थाको भवन निर्माण	स्थानिय निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास	१५,००,०००।	सम्पन्न
३	शशत्र प्रहरी बल अर्जुन खोला सार्वजनिक निर्माण	आन्तरिक	५,००,०००।	सम्पन्न
४	अधूरो ड्याम, वाटो तथा नाली निर्माण	समानिकरण	२६,००,०००।	सम्पन्न
५	अधूरो मन्दिर निर्माण वनघुस्त्री	समानिकरण	४,००,०००।	सम्पन्न
६	खलवा टोलमा वाटो नाली निर्माण	समानिकरण	१,५०,०००।	सम्पन्न
७	पश्चिम वनघुस्त्री वाटो स्तरोन्नती	समानिकरण	८,००,०००।	सम्पन्न
८	विद्युत ट्रान्सफर्मर जडान	समानिकरण	२,००,०००।	सम्पन्न
९	उर्चानिम्बु होमपाइप विस्तार	समानिकरण	५५,०००।००	सम्पन्न
१०	फचकपूर कुलो निकास	समानिकरण	२,००,०००।	सम्पन्न
११	हसनापूर सडक छेउमा बुझारोपण	समानिकरण	२,२१,०००।	सम्पन्न
१२	कमानपूर वाटो स्तरोन्नती	समानिकरण	३,००,०००।	सम्पन्न
१३	दलित भवन मर्मत कप्तानगंज	समानिकरण	८४,०००।००	सम्पन्न
१४	पानी तान्ने मोटर खरिद जनकपूर	समानिकरण	८०,०००।००	-
१५	जनकपुरमा कुडा मर्मत	समानिकरण	२५,०००।००	-
१६	जनकपुर खानेपानी	समानिकरण	१,००,०००।	-
१७	पानी तान्ने मोटर खरिद वनगै	समानिकरण	८०,०००।००	-
१८	सल्याप कल्भट ग्राभेल	समानिकरण	१८,८०,०००।	सम्पन्न

३१
२
अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६।०७७ मा संचालित भएका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन वडा नं ८			
क्र.सं	योजनाको नाम	स्रोत	वजेट
१	जहरो अधुरो महिला भवन निर्माण	समानिकरण	४,९०,०००।
२	विजुलीपूर सडकमा पक्की नाली निर्माण	समानिकरण	४,८५,०००।
३	स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण	निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास	१०,००,०००।
४	वडा नं ८ को वनवर्गिया खोलामा पर्खाल निर्माण	समानिकरण	४,७०,०००।
५	८ नं वडाकार्यालयको अगाडीको भवन मर्मत	समानिकरण	१,००,०००।
६	भोडभोडिया खोलामा चेक ड्याम निर्माण	समानिकरण	४,८०,०००।
७	वागखोलि कृवा मर्मत	समानिकरण	२१,०००।००
८	गणेशपुरमा खानेपानी पाइप विस्तार र मोटर	समानिकरण	४,८०,०००।
९	निम्बुखुटीमा खानेपानी पाइप विस्तार	आन्तरिक	४,९०,०००।
१०	विच्कागाउ नाली निर्माण र ग्राभेल	प्रदेश सरकार समपुरक	५,००,०००।
११	करि कूलो सफाई	प्रधानमन्त्रि योजना कार्यक्रम	४,५०,०००।

21,000.00

लमही नगरपालिकाबाट चालु आ.व.०७६।०७७ मा संचालित भएका योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन वडा नं ९			
क्र.सं	योजनाको नाम	स्रोत	वजेट
१	श्री प्राथमिक विद्यालय भूयसपुरमा २ कोठे ब्लक निर्माण	नेपाल सरकार ससत अनुदान	१६,००,०००।
२	रिहारडेटो अधुरो ग्राभेल	समानिकरण	२,००,०००।
३	बगरवावा मा.वि.रिहार अधुरो भवनमा तल्ला थप	समानिकरण	६,००,०००।
४	कचवे तथा वाटो ग्राभेल स्याले हात्तीखाल	समानिकरण	५,००,०००।
५	खानेपानी मर्मत संभार वाङ्गेताल	समानिकरण	१,००,०००।
६	वाटो विस्तार तथा ग्राभेल	समानिकरण	१,७५,०००।
७	मन्दिर मर्मत संभार रिहार	समानिकरण	३,००,०००।
८	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम	१,२५,००।
९	सिमसार मर्मत संभार तेलिया	समानिकरण	२,००,०००।
१०	बुकिचिरा भल नियन्त्रण	समानिकरण	१,००,०००।
११	गायत्री यज्ञशाला निर्माण	समानिकरण	१,२५,०००।
१२	गौशाला निर्माण	समानिकरण	५,००,०००।
१३	खानेपानी मर्मत संभार जलकुण्डी	समानिकरण	१,००,०००।
१४	रिहारमा सडक वत्ति विस्तार	समानिकरण	१,५०,०००।
१५	चरिङ्गेमा ड्याम्प निर्माण	समानिकरण	२,००,०००।
१६	पोल तथा तार खरिद तरुलिया	समानिकरण	२,००,०००।
१७	घोयलीमा सोलार वत्ति जडान	समानिकरण	१,५०,०००।
१८	सिंचाइका लागि पाइप खरिद कोलतारा	समानिकरण	१,००,०००।
१९	राप्ती नदी किनारमा भिमवाँध पार्क निर्माण	नेपाल सरकार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	१०,००,०००।
२०	बगरवावा धार्मिक क्षेत्र माटो फिलिड तथा ग्राभेल(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	नेपाल सरकार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२५,००,०००।
२१	गौशालामा टिनको छानो निर्माण	आन्तरिक	३,००,०००।
२२	जनजातिका लागि कृषि कार्यक्रम	समानिकरण	१,००,०००।
२३	युवा तथा बालबालिकाको लागि सचेतना कार्यक्रम	समानिकरण	१,००,०००।
२४	तिजविशेष कार्यक्रम	समानिकरण	५०,०००।००
२५	दलितका लागि सिपमुलक चुरापोते बनाउने तालिम	समानिकरण	१,००,०००।
२६	रिहार कोलतारा तरुलिया जाने वाटो ग्राभेल तथा पक्की नाली निर्माण	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	५,००,०००।

अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	योजना	प्रदेश सरकार समपुरक योजना	सम्भौता	जम्मा रकम	कौफियत
१	मुनडवरी सडक कालोपत्रे				
२	न वडा सिमा आरम्भदोख कलोनयासम्म सडक	रहन निर्माण सेवा	३४,२९,६८०.०९	८,०३,८०२.४८	भुक्तानी भएको
३	कालोपत्रे				
४	श्रीगोउ मसान घाटदोख वालतारा आ.वि.सम्म वाटा	लोकमणी विन्डर्स प्रा लि	२१,२०,११०.१८		भुक्तानी नभएको
५	स्तरोन्नती				
६	अनवा चाकदोख वयलडाडासम्म सडक कालोपत्रे वडा नं. ४	जन निर्माण सेवा	३३,४८,३८०.८२	१७,१५,४८०.४८	भुक्तानी भएको
७		अभिसेक निर्माण सेवा	३२,३१,६६१.६	५,४३,६३१.९३	भुक्तानी भएको
८	आदर्श टोलमा नाली सहित सडक कालोपत्रे वडा नं. ५	विनायक निर्माण सेवा	३४,७३,४७७.७६	१४,९७,७९४.०३	भुक्तानी भएको
९	पिपल टोलदोख लगडो जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ६	एपिएस निर्माण सेवा	३३,६२,९६०.३७		भुक्तानी नभएको
१०	राप्ती मा.वि. देखि टेडनैया हुदै सतवरिया स्वास्थ्य चौकिसम्म सडक कालोपत्रे वडा नं. ८		३४,८६,११६.८१	१६,११,१०४.१०	भुक्तानी भएको
११	रिहार कोलतारा हुदै तरलिया सडक कालोपत्रे वडा नं. ९	पूना निर्माण सेवा लमही ६	३५,५०,४६९.८६	१५,३८,८६९.४४	
१२	जम्मा		२,६९,९२,६५७.४९	७७,१०,६७४.२८	
		खर्च प्रतिशत : २८.५६			

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रम	जि.स.स.ले व्यहोने रकम	लमही न.पा.ले व्यहोने रकम	जम्मा रकम	कौफियत
१	भवन निर्माण (न.पा. कार्यालय भवन) कार्यालय				
२	कम्पाउन्ड सहित	१,१७,००,०००।	८३,००,०००	२,००,००,०००।	सम्पन्न
३	वडा नं ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण	२४,००,०००।	१६,००,०००।	४०,००,०००।	—
४	वडा नं ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माण	२४,००,०००।	१६,००,०००।	४०,००,०००।	—
५	अमेलिया खानेपानी आयोजना (ओभरहेड ट्याङ्की र पाइप विस्तार)	३०,००,०००।	२०,००,०००।	५०,००,०००।	—
६	सपदश भवन निर्माण	७५,००,०००।	५०,००,०००।	१,२५,००,०००।	सम्पन्न
७	वडा नं ९ मा वार्थेड सेन्टर निर्माण	१८,००,०००।	१२,००,०००।	३०,००,०००।	प्राप्तियामा रहेको
८	लमही अस्पताल क्षेत्रमा रिटोनिङ वाल निर्माण	१२,००,०००।	८,००,०००।	२०,००,०००।	सम्पन्न
९	जम्मा	३,००,००,०००।	२,०५,००,०००।	५,०५,००,०००।	

बाताबरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन शाखा:

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	स्रोत	विनियोजित रकम (हजारमा)	खर्च रकम(हजारमा)	खर्च प्रतिशत
१	नगर आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र संचालन	समानिकरण	८००	०	०
२	नगर पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम	आन्तरिक	२००	०	०
३	विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना प्रविधिको तालिम	समानिकरण	१५०	०	०
४	लेडाजन्य फाहर व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम	आन्तरिक	१००००	०	०
५	बातावरणमैत्री नगर प्रवर्द्धन कार्यक्रम	आन्तरिक	३००	२७५	९२
६	विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम	समानिकरण	२००	८०	४०
७	वास कार्यक्रम	रावस्व वाडफाड	६६०	५७०	८६
८	विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यावाही तथा योजना निर्माण	समानिकरण	१५०	०	०
९	नगरस्तरीय फाहरमैला व्यवस्थापन	आन्तरिक	५००	०	०
१०	फाहर संकलन गाडी खरिद	आन्तरिक	४०००	०	०
११	सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि योजना निर्माण	प्रदेश सरकार	१०००	११६	१२
१२	जम्मा		१७९६०		

८१९
= अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

०७७ असार मसान्त सम्म कोभिड १९को संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण

क्र.सं.	विवरण	खर्च रकम
१	आइसोलसन अस्पताल बेलफुन्डी नगद हस्तान्तरण	१००,०००.००
२	आइसोलसन अस्पताल लालमटिया नगद हस्तान्तरण	१,०००,०००.००
३	लमही नगरपालिका र लमही अस्पतालको कार्यालय परिसरमा स्यानिटाइजिङ टनेल जडान र रिफिलिङ खर्च	२५८,९९२.००
४	कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनात्मक सामग्री छपाई तथा प्रचार प्रसार	६४,४००.००
५	अमिलिया र लमही बसपार्कमा संचालित हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन खर्च	३३,२७५.००
६	औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद	७६०,९६०.००
७	नगरको विभिन्न स्थानमा (१९ वटा) क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन खर्च	२,७६४,०५९.००
८	क्वारेन्टाइन खाद्यान्न खर्च	१,२५१,४६४.००
९	जम्मा	६,२३३,१५०.००
कोभिड १९ को बन्दाबन्दिमा विपन्न बर्गहरूलाई राहत वितरण खर्च		
नगरकार्यपालिकाले दाल खरिद गरेको		१३५,०००.००
	वडा नं. १	३८९,४००.००
	वडा नं. २	५०३,१००.००
	वडा नं. ३	३८७,०५०.००
	वडा नं. ४	४७९,०८२.००
	वडा नं. ५	२६०,११२.००
	वडा नं. ६	३०९,४३०.००
	वडा नं. ७	५६४,९२८.००
	वडा नं. ८	४२५,७८४.००
	वडा नं. ९	३१७,८९०.००
	जम्मा	३,७७१,७८६.००
	कुल जम्मा	१०,००४,९३६.००

नगरपालिकाको वार्षिक बजेट :

चालुतर्फ :	११,०४,८१,६००।
खर्च रकम	९,७७,२९,४२९.८५
खर्च प्रतिशत :	५१.३९
पुर्जित तर्फ :	४५,०४,८०,४००
खर्च रकम	१३,२२,११,८२२.३९
खर्च प्रतिशत :	२९.३५

तयार गर्ने :

तेजा गैरे

अधिकृत छैटौ

योजना शाखा

अधिकृत

प्रमाणित गर्ने :

रविन्द्र क्षेत्री

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

