



लमही नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
लमही, दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९



लमही नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
लमही दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



## नगर प्रमुखको सन्देश

रासि उपत्यकाको रूपमा परिचित दाङ देउखुरी उपत्यकाको बिचमा अवस्थित लमही नगरपालिका वि. सं. २०७१ सालमा स्थापना भएको हो । यस नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा पुर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक वर्ष वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको अधिनमा रहि विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिदै आएको छ ।

आ.व. ०७८/०७९ मा यस नगरपालिकाबाट संचालन तथा सम्पादन भएका क्रियाकलापहरू, विभिन्न वडा कार्यलय तथा शाखाहरूबाट प्राप्त भएका विवरणहरूलाई एकिकृत गरि प्रगती प्रतिवेदनका रूपमा तयार पारिएको छ । यसरी तयार पारिएको वार्षिक प्रगतीलाई मिति २०७९/०४ / १२ गते भएको नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । यस विवरणले यस नगरपालिकाबाट प्रवाह भएका र हुने सेवाहरूलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा म विश्वस्त छु । प्रस्तुत बिषयमा आ.व ०७८/०७९ मा यस नगरपालिकाबाट संचालन भएका योजनाहरू तथा महत्वपूर्ण कार्यहरू, खर्च विवरण, प्राप्त उपलब्धिहरू समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले प्रायः सबै क्षेत्र तथा वस्तुगत आवश्यकता र वित्तीय यथार्थलाई समेट्ने प्रयास गरेको भएतापनि सीमित समय तथा श्रोत साधनको सीमाभित्र गरिएको अध्ययन आफैमा पूर्ण हुन सक्दैन । यसलाई समय सन्दर्भ अनुसार निरन्तर परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने हस्तान्तरणको अवस्था, कार्य सम्पादन अवस्था र उपलब्धि पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा वार्षिक समिक्षा हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष देखि वार्षिक प्रगती विवरण पुस्तिकाकै रूपमा तयार गरि आम नगरवासी बिच सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ । यसले नगरपालिकाको वार्षिक प्रक्षेपीत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक रूपमा सम्पादित कामको भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धी चित्रण गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला सबैलाई उपयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु । यस नगरपालिकाको समय परक गतिशिलताको लागि साझा चासो, चिन्तन एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने श्रदेय सबै नगरवासीहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नगरपालिकाको यो प्रगती विवरण तयार गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी परिवारमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

जोगराज चौधरी  
नगर प्रमुख



लमही नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
लमही दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



## नगर उप - प्रमुखको सन्देश

लमही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएका संपूर्ण गतिविधिहरू समेटेर तयार गरीएको यो पुस्तिका तयार गर्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम यस लमही नगरपालिकामा हरेक वर्ष बार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट स्वीकृत भई योजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन हदै आईरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा संचालन भएका सम्पूर्ण कार्य प्रगतीलाई समावेश गरि बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरिएको छ ।

राज्यको पुनः संरचनाको शिलशिलामा स्थापित यस नगरपालिकाको यथार्थ विद्यमान अवस्था झल्काउने वस्तुस्थिती विवरण तयारीले नगरको विकासको वर्तमान अवस्थालाई चित्रित गरेको छ । यस कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई निरन्तर र नियमित बनाउन सहयोग पुर्याउन हुने आदरणीय जनप्रतिनिधि ज्यूहरू, कार्यालयका कर्मचारीहरू साथै सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

आ.व.२०७८/०७९ मा सम्पादन भएका कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नले कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने छ । सामाजिक, आर्थिक तथा पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरेका लगानीलाई तथ्यांकीय ढाँचामा एककित गरी यो पुस्तिका तयार गरीएको छ र यसले भविष्यमा गरिने विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई मार्ग दर्शनको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु र आगामी दिनमा यस नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा थप प्रभावकारी होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

लक्ष्मी योगी  
नगर उपप्रमुख



लमही नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
लमही दाड  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



## प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई

स्थानीय सरकारको हैसियतले लमही नगरपालिकाले नगरवासीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतामा रही विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम र महत्तम प्रयोग र परिचालन गरी सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । परदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व यसका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन । आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक प्रगती विवरण नगरवासी र यस नगरपालिकाको विकास व्यवस्थापन र गतिशीलतामा चासो तथा सरोकार राख्नुहुने सम्बद्ध सबैका जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३० मा नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान नगरसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आय र व्ययको अनुमान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भई सोही अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन तथा सम्पादन भइरहेका छन् । आ.व. २०७८/०७९ मा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू तथा विषयगत शाखा उपशाखाहरूबाट सम्पादन भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूको विवरण एकिकृत गरी वार्षिक प्रगती विवरण तयार गरिएको छ ।

आ.व.२०७८/०७९ को लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण, शसर्त, समपुरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, शसर्त, समपुरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट तथा आन्तरिक आय गरी कुल बजेट रु. १,१५,४७,१७,०००।- मध्ये कुल खर्च रु. ७७,९३,२७,७२४।- हुन गएको छ । जुन ६७.४९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित कार्यहरूमा पूर्वाधार विकास तर्फ ३४ कि.मी सडक ग्राभेल गरिएको छ, ७.८ कि.मी पक्की नाला, २५ वटा कल्भर्ट २ वटा पुल बनको छ । करीब ३.९ कि.मी सडक कालोपत्रे गरिएको छ । टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिबाट ३२६ वटा योजना र ठेक्का प्रक्रियाबाट ३३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा सम्पन्न भएका सम्पूर्ण योजना तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रगती विवरण यस वार्षिक पुस्तिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रगती विवरण शाखागत रूपमा अलग अलग राखिएको हुदा अध्ययन गर्न सहज हुने अपेक्षा लिएको छ । नगरपालिकाबाट आवधिक रूपमा सम्पादित कामहरूको यथार्थपरक विवरणको पुस्तिका तयार गरि सबैको सामु पस्किएका छौं । यस पुस्तिकामा महत्वपूर्ण तथ्य एवम् तथ्यांक समावेश गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । तथापी प्रकाशित यस प्रगती विवरणलाई तथ्यांकको हिसावले अझ बढी समावेशी बनाउन तथा आम नागरिकको भावना र अपेक्षा समेट्न ध्यान नपुगेको कुराहरू हाम्रो सुझाव पेटिका वा सामाजिक सन्जाल मार्फत पृष्ठपोषण दिनुभई अगामी दिनमा उचित मार्गदर्शन प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आम नगरवासी, जनप्रतिनिधी ज्यूहरू र कर्मचारी परिवारमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । धन्यवाद ।

गेहेन्द्र बहादुर डाँगी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## विषय - सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पेज नं.
१	राजस्व उप-शाखा	१
२	व्यवसाय घर दैलो दर्ता नवीकरण शिविर	३
३	स्वास्थ्य शाखा	३
४	शिक्षा तथा खेलकुद शाखा	४
५	पूर्वाधार विकास शाखा	६
६	पशु सेवा शाखा	१०
७	कृषि विकास शाखा	१५
८	महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा	१६
९	बाताबरण, सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा	१७
१०	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा	१८
११	रोजगार सेवा शाखा	१९
१२	नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना	१९
१३	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)	२०
१४	न्यायीक समिति	२१
१५	पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा	२२
१६	भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र	२३
१७	भवन बस्ती विकास शाखा	२३
१८	वडागत विवरण	२३
१९	नागरिक आरोग्य केन्द्र	४९
२०	लमही अस्पताल	४९
२१	नगरपालिकाको आर्थिक प्रगति	४९
२२	कार्यक्रमका फोटोहरु	५०

आ.व.२०७८।०७९

आ.व.०७८।०७९ मा भएका उपलब्धी मूलक कार्यहरुको विवरण:-

१. राजस्व उप-शाखा:

क्र.स.	आय शिर्षक	लक्ष्य रु.	राजस्व संकलन रु.	प्रगति प्रतिशत	कै
१	एकीकृत सम्पति कर	५०,००,०००।००	२,८०,८९०।०८	४३.६२	
२	भाडा तथा वहाल कर	४०,००,०००।००	४४,८०,७०३।३७	११२.०२	
३	भूमी कर/ मालपोत	५०,००,०००।००	२७,८६,५४३।७५	५५.७३	
४	व्यवसाय दर्ता/ नविकरण	५०,००,०००।००	३९,०७,०७०।००	७८.१४	
५	सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुर	१२,५००,०००।००	९१,०३,२९०।००	७२.८३	
६	सरसफाई सेवा शुल्क	१५,००,०००।००	१४,२७,३०९।००	९५.१५	
७	नक्सा पास दस्तुर	२५,००,०००।००	१९,३९,२५०।५०	७७.५७	
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता	३,००,०००।००	६,४३,३००।००	२१४.४३	
९	नाता प्रमाणित	२,००,०००।००	३,३०,०००।००	१६५	
१०	विज्ञापन दस्तुर	५,००,०००।००	५,३१,०००।००	१०६.२	
११	दण्ड जरिवाना	३,००,०००।००	१२,१५,९७०।३६	४०५.३२	
१२	अन्य /विविध दस्तुर	२५,००,०००।००	१,१८,३४,२८६।५६	४७३.३७	
१३	प्राकृतिक श्रोत (नदीजन्य पदार्थ)	८,००,००,०००।००	३,२५,३१,२८०।४०	४०.६६	

१४	मालपोत रजिष्ट्रेसन बाट प्राप्त	६,००,००,०००।००	२,८४,३०,६३४।६०	४७.३८	
१५	वन क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी	१५,००,०००।००	८२,९५०।००	५.५३	
१६	कवाडी तथा मृत जीवजन्तु निकासी कर	१५,००,०००।००	२२,०४,०९३।००	१४६.९३	
१७	मनोरञ्जन कर	५०,०००।००	१,५००।००	३	
१८	सवारी साधन कर	५,००,०००।००	०	०	
१९	निकासी कर नदीजन्य पर्दाथ	१,००,००,०००।००	५२,५०,०००।००	५२.५	
२०	लगत संकलन भूमीहीन तथा अव्यस्थित बसोवास जग्गा वितरणबाट प्राप्त राजश्व	१३,४०,००,०००।००	०	०	
२१	घर नक्सा अभिलेखिकरण	१५,००,०००।००	०	०	
	<b>जम्मा</b>	<b>३२,८३,५०,०००</b>	<b>१०,८८,७९,९९१.६२</b>	<b>३३.१६</b>	

- वडा कार्यालय मार्फत कर शिक्षा कार्यक्रम ९ वडामा संचालन गरिएको छ।
- राजश्व संकलन संगलन कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धि २ दिने तालिम वडा कार्यालय नगरपालिकाका २५ जना कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको छ।
- आ. व. २०७८/०७९ मा सबै भन्दा बढि कर तिर्ने र सबै भन्दा छिटो कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिएको छ।
- सबै भन्दा बढि कर तिर्ने करदाता फर्म श्री ओली एग्रो इन्डष्ट्रिज लमही ३ र सबै भन्दा छिटो कर तिर्ने करदाता श्री विरेन्द्र शाही लमही ५ लाई सम्मान गरिएको छ।
- ९ वटा वडामा व्यवसाय घरदैलो दर्ता नवीकरण अनुगमन टोली गठन दर्ता नवीकरण शिविर संचालन गरिएको छ।

व्यवसाय घर दैलो दर्ता नवीकरण शिविर संचालन कार्यक्रम प्रगति तपशिल बमोजिम रह्यो।

क्र.स.	वडा कार्यालयको नाम	दर्ता (वटा)	नवीकरण (वटा)	संकलित राजस्व जम्मा रु.	कैफियत
१	१ नं वडा कार्यालय	६	७	६६,२००।००	
२	२ नं वडा कार्यालय	२७	१०	७७,८५०।००	
३	३ नं वडा कार्यालय	४६	२३	२,९०,४४०।००	
४	४ नं वडा कार्यालय	२९	९	८२,७००।००	
५	५ नं वडा कार्यालय	४	१२	१,४०,०००।००	
६	६ नं वडा कार्यालय	१०	१६	१,०७,४००।००	
७	७ नं वडा कार्यालय	१४	२	३२,९००।००	
८	८ नं वडा कार्यालय	७	२	१७,८००।००	
९	९ नं वडा कार्यालय	३३	२०	१,४३,३००।००	
जम्मा		१७६	१०१	९,५८,५९०।००	



## २. स्वास्थ्य शाखा :

क्र.सं.	विवरण	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कै
१	स्वास्थ्य शाखा सशर्त	४,९२,००,०००	८५%	४,६४,६३,८४४।९७	८५.३९%	
२	स्वास्थ्य शाखा आन्तरिक	४,००,४९,५७८	६९%	८९,४५,८६२।००	२२.३४%	

- सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि निजहरूलाई अति आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू झोला १ थान, छाता १ थान, टर्च लाईट १ थान, गुन्द्री ४ थान वितरण गरिएको छ ।
- ६० वर्ष उमेर पुगि अबकासमा जान लाग्नु भएका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूलाई प्रति व्यक्ति रु १ लाख १ हजारका दरले जम्मा १४ जनालाई उहाँहरूको योगदान स्वरूप सम्मान पत्र सहित विदाई गरिएको छ ।
- यस पालिका अन्तरगत रहेका २ वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई पुर्ण खोप दिलाई यस वर्ष पनि पालिका पुर्णखोप दिगोपना तथा सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ ।
- कोभिड १९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस पालिकामा बसोबास गर्ने लक्षित उमेर समुहका नागरिकहरूलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप शत प्रतिशत प्रदान गरिएको छ ।
- यस वर्ष देखि लागु भएको नयाँ टाईफाइड खोप लक्षित उमेर समुहका ( ५-१५ वर्ष ) बालबालिकाहरूलाई खोप शत प्रतिशत प्रदान गरिएको छ ।
- लमही नगरपालिका वडा न ९ मा संचालित नगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई पालिकाद्वारा निर्मित आफ्नै भवनमा सेवा प्रदान गर्ने गरि व्यवस्थित गरिएको छ ।
- यस पालिका अन्तर्गत रहेका ८७६ जना ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- दाङ जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा सभा कार्यक्रममा लमही नगरपालिका सम्मानित भएको छ ।

### ३. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

क्र.स	विवरण	विनियोजित रकम रु.	भौतिक प्रगति %	खर्च रकम रु.	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१	संघीय सशर्ततर्फ	१५,०३,००,२००।-	९४	१३,७०,१७,९७३।-	९१	
२	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	१,०९,५०,०००।-	१००	१,०९,२९,३५६।-	९९.८	
३	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	७०,००,०००।-	१००	६८,३२,९२५.०९।-	९७.६१	
४	आन्तरिकतर्फ	२,००,००,०००।-	९३	१,७३,७९,५६७।-	८७	
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>१८,८२,५०,२००।-</b>	<b>९७</b>	<b>१७,२१,५९,८२९.०९।-</b>	<b>९४</b>	

- आ. व ०७८।७९ मा शिक्षातर्फ सशर्त रकम रु. १६,८२,५०,२००।- प्राप्त भएकोमा रु. १५,४७,८०,२५५।- खर्च भएको छ। जसको खर्च ९२ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी नगरपालिकाबाट शिक्षातर्फ विनियोजित रकम रु. २,००,००,०००।- मध्ये रु १,७३,७९,५६७।- खर्च भएको छ। जसको खर्च ८७ प्रतिशत हुन आउँछ।
- १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका २७११ जना छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गरिएको छ।
- विपन्न २०० जना विद्यार्थीलाई पोशाक र स्टेशनरी सामग्री वितरणका साथै दुई जना छात्र (हिमाल आचार्य र किशोर चौधरी एम.वि.वि.एस अध्ययनरत) लाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
- विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिएको छ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार (श्री सूर्यविनायक माध्यमिक विद्यालय नर्ती ४ कोठे भवन, श्री खिम बहादुर शाह माध्यमिक विद्यालय कोलही ४ कोठे भवन र श्री बालतारा आधारभूत विद्यालय उत्तरमजगाउँ २ कोठे भवन) र ३ वटा विद्यालयमा ICT LAB (श्री माध्यमिक विद्यालय सोनपुर, श्री माध्यमिक विद्यालय अमिलिया र श्री बगारबाबा माध्यमिक विद्यालय रिहार) का लागि विद्यालयको खातामा रकम निकासा गरिएको छ।
- राष्ट्रपति रनिड शिल्ड अन्तर्गत लमही नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई खेल खेलाई राष्ट्रपति रनिड शिल्ड सम्पन्न गरिएको छ।

- मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावका आधारमा विद्यालयमा रंगरोगन, खानेपानी, शौचालय तथा भवन मर्मत लगायत माध्यमिक र आधारभूत गरी १७ वटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी र १० वटा विशुद्ध प्राथमिक विद्यालयमा डेस्कटप कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण गरिएको छ ।
- ACCESS कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा विद्यालय (श्री खिम बहादुर शाह माध्यमिक विद्यालय कोलही, श्री बालजनता आधारभूत विद्यालय वनगाउँ, श्री बालजनता माध्यमिक विद्यालय वनगाउँ र श्री बालतारा आधारभूत विद्यालय उत्तरमजगाउँ) का ४० जना विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी भाषा, कम्प्युटर, नेतृत्व सीप सम्बन्धी पठनपाठन कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ ।
- लमही नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक तथ्यांकहरूको विस्तृत रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ ।
- विद्यालय सञ्चालन र विद्यालयका गतिविधिलाई एकरूपता कायम गर्न वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिएको छ ।
- लमही नगरपालिका भित्रका शैक्षिक तथ्यांकहरू भर्न र व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Integrated Educational information Management System ) सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रारम्भिक कक्षा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लमही नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता (स.का) हरूलाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन सुदृढीकरणका लागि इलेक्ट्रोनिक हाजिर जडान भएका १७ वटा विद्यालयमा सि.सि.टि.भी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ ।
- यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र बालअधिकार सम्बन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा किशोरीमैत्री बालक्लब गठन र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभावको कारण सिर्जना भएका निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापनको चापलाई न्यून गर्न पाठ्यघण्टीका आधारमा शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
- न्यून वेतनधारी बालविकास संस्थाका ३९ जना र विद्यालय कर्मचारी ३३ जनाका लागि जनही मासिक रु. ७०००।- का दरले थप तलव उपलब्ध गराइएको छ ।

## ४. पुर्वाधार तथा योजनातर्फ :

S.N.	Project Name	Ward	Contract No.	Contractor Name	Estimated Amount without VAT Rs.	Agreement Amount Rs.	Progress	Bhautik Pragati in percentage	Arthik Pragati in percentage
1	Construction of Blacktop work at Sundabari to Basantapur Road	1	01-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री राम कृष्ण निर्माण सेवा	5412044.09	3343270.49	Completed	100%	100%
2	Construction of Blacktop work at Narti Purba Galli to Sonpur Road	1	02-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री जन निर्माण सेवा	5054809.70	3123046.60	Completed	100%	100%
3	Construction of Blacktop work at Keruniya Culvert to Ward Office Road	2	03-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री जन निर्माण सेवा	5396291.95	3581234.87	Completed	100%	100%
4	Construction of Blacktop work at Northern Falkapur Road	3	04-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री विनायक निर्माण सेवा	3484142.28	2030354.00	Completed	100%	100%
5	Construction of Blacktop work at Tikuligadh Batka Galli Road	3	05-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री गगन निर्माण सेवा	4997086.67	2747579.29	Completed	50%	46%
6	Construction of Blacktop work at Arnawa Chowk-Chailahi-Baeldada Road	4	06-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री विनायक निर्माण सेवा	4869942.60	2802424.24	Completed	100%	100%
7	Construction of Blacktop work at Gorakhsye Tol to Dur Sanchar Road	5	07-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री ए.पि.एस निर्माण सेवा	4999579.08	3106404.04	Completed	60%	55%
8	Construction of Blacktop work at Madhyenagar Chauraha to Rapti Jhulunge pul	6	08-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री ए.पि.एस निर्माण सेवा	4867708.76	2787307.10	Completed	100%	100%

9	Construction of Blacktop work at Kamanpur Purba Tol	7	09-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री ए.पि.एस निर्माण सेवा	3093619.15	1782149.50	Completed	100%	100%
10	Construction of Blacktop work at Hasnapur To Bangai Road	7	10-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री इजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	4865430.21	2881000.15	Completed	100%	100%
11	Construction of Blacktop work of Satbariya Ghau-Kalipuruwa Road	8	11-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री राम कृष्ण निर्माण सेवा	4868346.72	3028325.70	Completed	60%	56%
12	Upgrading construction works at Rihar Chyau Khola Road	9	12-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री ओम निर्माण सेवा	4993483.45	2693031.20	Completed	100%	100%
13	Construction of Ring Road Bhathiniya - Semrahawa Road	4	13-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री राम कृष्ण निर्माण सेवा	10608038.76	6318619.02	Completed	100%	100%
14	Construction of ward 9 Office Building	9	14-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री गगन निर्माण सेवा	9991480.42	6327702.38	Completed	70%	63%
15	Construction of Blacktop work at Jakera Tal Road (Ward no. 3) , Lamahi Municipality Office to Arnawa Chowk Road (Ward 4 & Ward 5) and Milantol Bhitri Road Blacktop (Ward no. 5)	3,4,5	15-LAMAH I-NCB-2078/79	श्री सिजल निर्माण सेवा	15020339.08	9018725.00	Completed	55%	47%
16	Construction of Nagar Swasthye Kendra Bhawan, Lamahi-07	7		श्री सिजल निर्माण सेवा	8175526.73	5032974.00	Completed	100%	100%
17	Construction of Pasu Sewa Kendra Bhawan, Lamahi-05	5	17-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री सिजल निर्माण सेवा	3696833.63	2232859.00	Completed	0%	0%

18	Construction of Birthing Centre Building (Final Phase), Lamahi-01	1	18-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री विनायक निर्माण सेवा	3268989.96	2232835.00	Completed	100%	100%
19	Construction of Satbariya Swasthye Chauki Building (Second Phase)	8	19-LAMAH I-NCB-2078/79	श्री देउखुरी निर्माण सेवा	2307519.14	1709919.36	Completed	100%	100%
20	Construction of Blacktop work at i) Banghau to Rapti Pol, ward 3 ii) Kaudiya to Kantipur-Damodar Road, ward 1 iii) Lamahi-Langadi Road, ward 6	1,3,6	20-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री अभिषेक निर्माण सेवा	3340532.36	1924590.40	Completed	100%	100%
21	Construction of Blacktop work at Jakera Tal Road and RCC Drain at Arnawa Chowk Road and Gorakshye Road (Phase II)	3,4,5	21-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री गगन निर्माण सेवा	5882536.00	3566296.00	Completed	40%	32%
22	Construction of Blacktop work at Kamanpur Purba Tol (Second Phase)	7	01-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री कुशल निर्माण सेवा	1404496.56	874222.75	Completed	100%	100%
								<b>83%</b>	<b>82%</b>
23	Audhogikgram Tarbar Nirman	7	22-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री काजी एण्ड ब्रोदर्श विल्डर्स प्रा.लि.	3512927.46	2763710.78	Completed	0%	0%
24	Lamahi View Tower Construction (Final Phase)	5	25-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री काजी एण्ड ब्रोदर्श विल्डर्स प्रा.लि.	8890662.48	7225222.94	Completed	0%	0%
25	Construction of RCC Culvert at Bhatarkunda Khola	8	26-LAMAH I-NCB-2078/079	श्री ओम निर्माण सेवा	3637035.30	2803574.01	Completed	0%	0%

26	Construction of Plastic Collection Centre	5	27-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री खनाल कन्स्ट्रक्सन	1122292.71	997673.81	Completed	0%	0%
27	Construction of Road Upgrading works and Culvert at Anandanagar	5	28-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री ओम निर्माण सेवा	1767017.99	1262536.80	Completed	0%	0%
28	Road Protection works at Loharihawa Swota	5	29-LAMAH I-SQ-2078/079				Completed		
29	Construction of RCC Motorable Bridge at Bagahi Sota Khola, Ward no. 4, Arnawa-Chailahi Road	4	30-LAMAH I-NCB-2078/079				Completed	0%	0%
30	Construction of RCC Motorable Bridge at Baghdhaila, Ward no. 3	3	31-LAMAH I-NCB-2078/079				Completed	0%	0%
31	Construction of RCC Slab Roadworks at Gorkashye tol	5	32-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री सि. बोर्डस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	1764645.00	1294281.00	Completed	0%	0%
32	Gausala Nirman at Ward 7	7	33-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री सि. बोर्डस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	1767966.00	1171885.00	Completed	0%	0%
33	Gausala Nirman at Ward 8	8	33-LAMAH I-SQ-2078/079	श्री सि. बोर्डस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	1468881.96	1046232.52	Completed	0%	0%
<b>Grand Total</b>					<b>144530206.20</b>	<b>91709986.96</b>	<b>0.00</b>		

- चालु आ.व मा लमही नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुल ५.२ कि.मि. कालोपत्रे बाटो निर्माण गर्न सम्झौता गरिएको छ ।
- चालु आ.व मा पूर्वाधार विकास तर्फ सडक ग्राभेल २५ कि.मि., पक्की नाली निर्माण ८.५ कि.मि. र १५ वटा कलभट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
- नगर गौरवको आयोजना अन्तरगत रिडरोड निर्माण कार्य लाई निरन्तरता दिइएको छ । यसै गरी चालु आ.व.मा "१०० सैयाको अस्पताल निर्माण" को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

- नगरका सबै वडामा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनालाई निरन्तरता दिदै यस वर्ष लमही वडा नं ७ मा नगर स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
- वडा नं ५ मा पशु सेवा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भईसकेको र यस आ.व. मा समापन गर्ने गरि निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिईनेछ ।
- वसन्तपुर खानेपानी आयोजना अर्तगत गत आ.व. मा प्रारम्भ भई यस आ.व. मा समेत निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
- नगरपालिका परिसर निर्माणको कार्य चालु आ.व. मा सम्पन्न गरिनेछ ।
- वडा नं ४ मा रहेको सर्पदंश भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
- वडा नं १ र ९ मा बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण भईरहेको छ ।
- रक्त संचार केन्द्र भवन निर्माण पहिलो चरण को कार्य सम्पन्न भईसकेको छ ।
- पर्यटकीय स्थल जखेरा तालमा स्विकृत गुरुयोजनाको आधारमा यस आ.व मा पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का सूचना बमोजिम निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
- ३ नं र ६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा र ७ र ९ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
- दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको निर्माण कार्य यस आ.व. मा प्रारम्भ गरि आउने आ.व. मा समापन गर्ने लक्ष रहेको छ ।
- लमही नगर क्षेत्रको आन्तरिक आयको भरपर्दो आधार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्रि वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि ठेक्का सम्झौता भएर कार्य प्रारम्भ भईरहेको र ठेक्का नपरेका घाटहरुको अमानत प्रक्रियाबाट आम्दानी लिईनेछ ।



## ५. पशु सेवा उप-शाखा:

क्र.स	विवरण (श्रोत)	विनियोजित रकम रु.	खर्च रकम रु.	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	सशर्त	२४,००,०००	२३,६१,७३३		९८.४	
२	आन्तरिक	१,४०,००,०००	१,२४,६०,६००		८९	

- लमही नगरपालिका वडा नं ५ मा पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला संचालन भई, ल्यावमा गोबर परिक्षण, थुनेलोको परिक्षण, पिसाब, दुध परिक्षणका सुविधा उपलब्ध गरिएको छ ।
- लमही वडा नं ४ चैलाहीमा संचालनमा रहेको संचालक आशिस अधिकारीको खुसी बाखा तथा पशुपंक्षी फर्मलाई २० गोटा बाखा बितरण गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- लमही वडा नं ३ मा संचालनमा रहेको प्रो. राधिका आचार्यले संचालन गरेको किसान पशुपंक्षी फर्मलाई ११ गोटा बाखा बितरण गरिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा संचालित बाखा फर्मलाई थप अनुदान कार्यक्रममा लमही नं पा ४ स्थित खुसी बाखा तथा पशुपंक्षी फर्मको कार्य सम्पन्न नभएको हुदा उक्त फर्मलाई समितिको निर्णय बमोजिम रु. ४,००,०००/- थप अनुदान उपलब्ध गराई सो फर्मको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- लमही नगरपालिका पशु सेवा उप-शाखाको आ.व २०७८/०७९ को बन्ध्याकरण कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चैमासिकमा तपशिल बमोजिमका विवरण रहेका कुल २१९ कुरकुरहरूको बन्ध्याकरण गरिएको छ ।

सि.नं.	वडा नं	भाले	पोथी	कुल संख्या
१	१	९	६	१५
२	२	६	४	१०
३	३	२४	३०	५४
४	५	८	१०	१८
५	६	२१	२२	४३
६	७	२८	२०	४८
७	८	१५	१६	३१
	<b>कुल संख्या</b>	<b>१११</b>	<b>१०८</b>	<b>२१९</b>

- आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कृत्रिम गर्भाधान गराएका पशुहरूलाई सुत्केरी खर्च कार्यक्रम रहेकोमा वडा नं ३ का ५ जना, वडा नं ५ का १ जना र वडा नं १ का २ जना कृषकहरूमा सुत्केरी स्याहार खर्च उपलब्ध गरिएको छ ।
- माछा पोखरीमा पानिको गुणस्तर बढाई, उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन तपशिल बमोजिमका माछापालक कृषकहरूलाई 6 paddled Aerator वितरण गरिएको छ ।

सि.नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	कैफियत
१	रोहित सिंह चौधरी	अष्ट्रेलियन बोयर गोट एण्ड मल्टी लार्डभस्टक फर्म	लमही-२	6 paddle areator
२	श्याम कुमारी पोखेल	पोखेली माछा फर्म	लमही- ३	
३	अम्मवर बहादुर तामाङ	लामा फिस हाउस	लमही- ३	
४	घनश्याम सुवेदी	स्वर्गद्वारी ए.वृ कृषि तथा पशुपालन फर्म	लमही- ७	
५	कृष्ण कुमार पन्थ	बहुउद्देश्य पन्त एग्रो भिलेज	लमही- २	

- बंगुरपालन व्यवसायलाई अग्रता दिन, उत्पादन बढाउनका साथै नक्ष सुधारको उद्देश्य राखि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तेस्रो चौमासिकमा तपशिल बमोजिम १७ गोटा व्यवसायिक बंगुरपालक कृषकहरूलाई कालो पाखिबास बंगुरका विर पाठा वितरण गरिएको छ ।

सि.नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	संख्या
१	सन्तु राम चौधरी	चौधरी बंगुर फर्म	लमही- ३, बनगाउ	१
२	लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट	वलदेव कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- ७, बनघुस्री	१
३	दिनेश चौधरी	दहिट बंगुर तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- ५, ब्यलडाडा	१
४	फगेन्द्र राज चौधरी	मग्रागुनि बाखा तथा बंगुर फर्म	लमही- ८, बिजिलपुर	१
५	राधा चौधरी	अरोमा मल्ट्री प्रपोज एग्री फर्म	लमही- ४, वड्का घुम्ना	१
६	अमिता रावत	डि.पी बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- ४, चैलाही	१
७	बिमला चौधरी	एन.के बंगुर फर्म	लमही- ८, गोझाना	१
८	मधुलिका चौधरी	नमुना बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- २, सोनपुर	१
९	जित बहादुर चौधरी	प्रगतिशिल बंगुर फर्म	लमही- ५, कुलमोहर	१
१०	राजन चौधरी	सिभिन बंगुर फर्म	लमही- २, सोनपुर	१
११	खुसिराम चौधरी	मुन बंगुर फर्म	लमही- २, डोरही	१
१२	सिता कुमारी चौधरी	लाप्टा कृषि फर्म	लमही- २, वरुवागाउ	१
१३	बुधनु चौधरी	बि.एन.बि बंगुर फर्म	लमही- ८, सत्वरिया	१
१४	बिनु बुढा थोकि	मुलखोला पशुपंक्षी तथा कृषि फर्म	लमही- ९, कोलतारा	१
१५	मन्सिराम चौधरी	महिमा बंगुर फर्म	लमही- २, बन्कट्टा	१
१६	तैलेस्वर चौधरी	रासि पशुपंक्षी बंगुर फर्म	लमही- २, छिन्गटपुर	१
१७	राम कुमारी रोका छन्तेल	छन्तेल बंगुर फर्म	लमही- ६, कुलमोहर	१
<b>कुल संख्या १७</b>				

- बंगुर पालक कृषकका लागि ५०% अनुदानमा खोर निर्माण कार्य तपशिल विवरण बमोजिम अनुदान रकम उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सि.नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	अनुदान रकम रु.
१	सन्तुराम चौधरी	चौधरी बंगुर फर्म	लमही- ३	१,६१,७९८
२	गंगा देवि चौधरी	अञ्जुमा कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- ४	१,६०,१००
३	जित बहादुर चौधरी	प्रगतिशिल बंगुर फर्म	लमही- ५	१,९५,५९५
४	विक्रम बोटे	विक्रम कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही- ९	१,९७,०००
५	लक्ष्मी कुमारी कुमाल	वि.के पशुपंक्षी फर्म	लमही- ५	१,९६,०००
<b>कुल रकम रु.५,५६,७९३</b>				

- ५०% सहकार्यमा नयाँ बाखाको खोरको लागि तपशिल विवरण बमोजिम अनुदान रकम उपलब्ध गराई १० लाखको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सि.नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	अनुदान रकम रु.
१	सिवराज पुन	मनकामना बाखा फर्म	लमही- ७	४,२३,५७१
२	मान बहादुर खत्री	खत्री बाखा फर्म	लमही- ९	४,९०,०००
<b>कुल रकम रु.४,७२,५७१</b>				

- नयाँ माछा पोखरी निर्माण गर्नेको लागि तपशिल विवरण बमोजिम अनुदान रकम उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सि.नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	अनुदान रकम रु.
१	विनिता चौधरी	के.वि माछापालन	लमही- ६	१,९४,३०१
२	मञ्जु चौधरी	एम. एस माछापालन	लमही- ४	१,९२,३४४
३	मिनु गिरी	शुभ श्री कोसेली एग्रो फर्म	लमही- ३	१,९६,०००
४	बेलस चौधरी	ए.एस.वि बहुउद्देश्य पशुपंक्षी फर्म	लमही- ४	१,६७,८२२
<b>कुल रकम रु.७,५०,४६७</b>				

- पशुहरुलाई आहारा व्यवस्थापनको लागि तेस्रो चौमासिकमा लमही नगरपालिकाको वडा नं १ का ५ जना कृषकहरुलाई ६०० गोटा, वडा नं ३ का ८ जना कृषकहरुलाई ९१६ गोटा, वडा नं ४ का १७ जना कृषकहरुलाई १८१५ गोटा, वडा नं ५ का ८ जना कृषकहरुलाई १०६५ गोटा, वडा नं ६ का १७ जना कृषकहरुलाई २१७० गोटा र वडा नं ८ का ३ जना कृषकहरुलाई २४५ गोटा गरेर कुल ६,६६६ गोटा भटमासे घाँसको बेर्ना निशुल्क वितरण भएको छ ।

- किम्बु घासको लागि वडा नं १ मा ३०५, वडा नं २ मा ३००, वडा नं ३ मा ७२०, वडा नं ४ मा ४०७५, वडा नं ५ मा १४१५, वडा नं ६ मा २७३०, वडा नं ७ मा ५००, वडा नं ८ मा ५५० गोटा गरेर कुल १०,७२० सिड्लेस किम्बु घाँसको बेर्ना निशुल्क वितरण भएको छ ।

- पशुहरूलाई आहारा व्यवस्थापनको लागि वडा नं १ मा ३,८२०, वडा नं २मा १०२५, वडा नं ३मा ४०५०, वडा नं ४मा ८५८५, वडा नं ५ मा ८५७०, वडा नं ६ मा २५१०, वडा नं ७ मा ४२००, वडा नं ९ मा १०० सेट् नेपियर घाँसको सेट् पनि वितरण भएको छ ।
- ७५% अनुदानमा प्याकेजिङ्ग बर्षिम घाँस, जै घाँस, मकैचरि घाँस, सुडान घाँसको बिऊ पनि वितरण भएको छ ।
- पशु सेवा उप-शाखाको आ.व ०७८/०७९ को १ दिने बाँझोपन तथा पशु स्वास्थ्य शिविरमा तपशिल बमोजिमका कुल २०,२४९ पशुपंक्षीहरूलाई उपचार र सेवा पुराई काम सम्पन्न भएको छ ।

सि. नं	पशु विवरण	वडा नं १	वडा नं २	वडा नं ३	वडा नं ४	वडा नं ७	वडा नं ८	वडा नं ९
१	गाई/ गोरु	२५	६		११	११	२४	५९
२	भैंसी	१९५	१८२	७६	४६	६४६	१०३	३६०
३	भेडा/ बाख्रा	१४१७	१००९	३१४	६२१	१२९८	१०३३	३८४७
४	संगुर/ बंगुर	१०	३०४	६०	६७	३०६	८७	२०३
५	कुखुरा	९४२	४६८	२८३	९७	४४८२	८०९	७८३
६	कुकुर	६	८			६	९	४०
	कुल संख्या	२५९१	१९७७	७३४	८४२	६७४८	२०६५	५२९२

- साना उग्राउने पशुहरूमा लाग्ने अति सरुवा रोग पि.पि.आर को लागि यस आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३०,००० गोटा बाख्राहरू मा पि.पि.आर खोप सेवा दिएको छ ।
- बाख्राको उत्पादन बढ्दो गर्नको लागि र लमही नगरपालिका मासुमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि नक्ष सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तपशिल बमोजिमका नाम, ठेगाना, संख्यामा १५ बटा बाख्रा पालक कृषकहरूलाई ७५%को बोयर जातका बोका वितरण गरि काम सम्पन्न गरिएको छ ।

सि. नं	कृषकको नाम थर	फर्मको नाम	ठेगाना	संख्या
१	राधा चौधरी	अरोमा मल्टिप्रपोज एग्री फर्म	लमही वडा नं ४, वड्का घुम्ना	१
२	रुबिया चौधरी	रुबिया कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	लमही वडा नं ७, फल्कापुर	१
३	विष्णु कुमारी बसेल	बसेल बहुउद्देश्य पोल्ट्री फर्म	लमही वडा नं ३, टिक्लिगड	१
४	फगेन्द्र राज चौधरी	महागुनी बाख्रा तथा बंगुर फर्म	लमही वडा नं ८, बिजलीपुर	१
५	कमला	कमला पशुपंक्षी फर्म	लमही वडा नं ६, देउपुर	१
६	यशोधरा अधिकारी	अधिकारी पशुपंक्षी फर्म	लमही वडा नं ३, फल्कापुर	१
७	मंगल प्रसाद चौधरी	संगघारी कृषि सहकारी संस्था	लमही वडा नं ४, भरतपुर	१
८	सुन्दर प्रसाद चौधरी	सन्दरदिप बाख्रा पालन	लमही वडा नं ४, भैंसकोरमा	१
९	सुकदेव चौधरी	उर्मीला बहुउद्देश्य कृषि तथा पशु फर्म	लमही वडा नं ६, खैरी	१

१०	बुद्धिमाला के.सी	महिमा बाखा फार्म	लमही वडा नं ६, देउपुर	१
११	गंगा घर्ती	केदारबाबा कृषि तथा बाखा फार्म	लमही वडा नं ९, हरदवा	१
१२	डिल माया अधिकारी	करिस्मा पशु तथा मत्स्य कृषि फर्म	लमही वडा नं १, सुन्डवरी	१
१३	लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट	वलदेव कृषि फर्म	लमही वडा नं ७, वनघुर्सी	१
१४	विज्य दाहाल	खुसी तथा बाखा फर्म	लमही वडा नं ३, वनगाउँ	१
१५	टिला अधिकारी	सरल बाखा पालन फर्म	लमही वडा नं १, सुन्डवरी	१
				कुल संख्या १५

## ६. कृषि विकास उप-शाखा:

- बीउ उत्पादन कार्यक्रम तर्फ लमही नगरपालिका वडा २ केरुनियामा रहेको श्री हरितक्रान्ति कृषि सहकारी संस्था र लमही नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको दुमदुमा कृषि सहकारी संस्था लि. को विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

क्र.सं	बीउ उत्पादक सहकारीको नाम	ठेगाना	उत्पादन गर्ने बाली	क्षेत्रफल	उत्पादन गर्ने कृषकहरूको संख्या
१	श्री हरितक्रान्ति कृषि सहकारी संस्था लि.	लमही न.पा.२	- धानको बीउ	४५ हे.	५० जना
			- गहुको बीउ	४५ हे.	५० जना
			- राजमाको बीउ	२ हे.	२० जना
२	श्री दुमदुमा कृषि सहकारी संस्था लि.	लमही न.पा ६	आलुको टि.पि.एस. बीउ (प्रथम पुस्ता)	५ हे.	९० जना

- लमही नगरपालिका क्षेत्र भित्रका कृषकहरूलाई मौसमी र बेमौसमी रूपमा व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गराउन र बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा ४०० रोल मल्लिचड प्लाष्टिक र ९० थान टनेल वितरण गरिएको छ ।
- बर्षे फलफूल विरुवा बगैचा स्थापनाका लागि २१२५ गोटा आँप, १७०० गोटा लिची, १२०० गोटा सुनकागती विजु, ५०० गोटा कलमी कागती, ५०० गोटा अनार, १००० गोटा केरा ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको छ ।
- च्याउ खेती, तरकारी खेती, खाद्यान्न वाली खेती गर्ने कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बीउ तथा खाद्यन्न बालिको बीउ वितरण गरिएको छ ।
- बेमौसमी वर्षाका कारण कृषकहरूको धानबाली क्षेती भएको राहत रकम लमही नगरपालिकाका वडा नं १ देखि वडा नं ९ सम्मका कृषकहरूलाई तपशिलका संख्यामा राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

क्र.सं	वडा नं	राहत पाएका कृषक संख्या	प्राप्त भएको ससर्त रकम	कृषकको खातामा गएको रकम	कैफिए त
१	१	३३	१९३३२५२६.५७१-	१६४५९२२७.५०१-	
२	२	११८			
३	३	५८४			
४	४	५६१			
५	५	१५०			
६	६	२६३			
७	७	१५			
८	८	४५८			
९	९	८९			
	जम्मा कृषक संख्या	२२७१			

## ७. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा :

क्र.सं.	विवरण	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	सशर्त	१,००,०००।००	१००	१,००,०००।००	१००	
२	आन्तरिक	९२,००,०००।००	८५	५३,०५,१७९।००	५८	

- अपाङ्गता दिवसको अवसरमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन कानुनका साथै विद्यमान कानुनहरूको बारेमा सहजीकरण एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत १०१ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको सहभागीतामा सम्पन्न गरिएको छ ।
- यस आ.व. मा ११५ परिचयपत्र वितरण साथै १५ वटा संशोधन र हाल सम्म ४६८ परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
- ६० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूलाई सिप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८ दिने अगवत्ती बनाउने तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूलाई २ दिने अपाङ्ग अधिकार तथा अपाङ्गता सवाल सम्बन्धी कार्यक्रम ७६ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको छ ।
- कार्यगत सिमितता भएका ३२ जना बालबालिकाको आँखा, कान र शारिरिक स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरी १९ जनालाई चस्मा खरिद गरि सामग्री वितरण गरी बालबालिकालाई जीवनयापन गर्न सजिलो भएको छ ।
- ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा ७० वर्ष माथिका ११ जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोसल्ला र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरियो । साथै सोही दिन श्रृजनशील बृद्ध बृद्धा सेवा समितिमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई फलफूल वितरण गरिएको छ ।
- ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी र त्रिवेणीधाम भ्रमण गराईएको छ ।
- लमही न.पा ४ मा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ ।
- लमही न.पा. १ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जनका लागि बाद्यवादनका सामग्रीहरू (मादल, खैजडी, स्पिकर) वितरण भएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको वडा न. ४, ५ र ६ का टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू संग घरेलु हिंसा सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम ३४ जनाको सहभागीतामा सम्पन्न गरिएको छ ।
- नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई ३ दिने उद्घोषण तालिम दिइएको छ ।
- महिलाहरूको लागि सिप विकास कार्यक्रम मार्फत ३ महिने प्रविधि हस्तान्तरण सहितको १६ जना सहभागीहरूलाई आधारभुत तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लेनदेनमा २, घरेलुहिंसामा ८ जना, कुटपिट ६ जना, गालीगलौजमा २ जना, अलपत्र ५ जना, झैझगडामा ३ जना, बोक्सीको आरोपमा १ जना, बालविवाहमा १ जना

र असहाय गरिब ३ जना गरी जम्मा ३१ जनालाई सेवा केन्द्रबाट मिलापपत्र मार्फत आफन्तको जिम्मा लगाईएको छ ।

- नगर उपप्रमुखको संयोजकमा मुलसमिति गठन गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको ३ स्थान (१, २ र ३ को लमही न.पा. १, लमही न.पा. ४, ५, र ६ को लमही नगरपालिकाको सभाहलमा र ७, ८ र ९ को लमही न.पा. ८ ) सबै वडालाइ पायक पर्ने गरी बालबिबाह सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको ९ वटै वडामा वडास्तरीय महिला सञ्जाल गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको ९ वटै वडामा कार्यरत होटल, इट्टा उद्योग (वटा वडा भित्र सञ्चालन भएका व्यवसायी, ईटा उद्योग लगायत अन्य पसलमा के कति बालबालिका रहेका छन् वा छैनन् भन्ने विवरण संकलन गरि श्रमिक बालबालिकाको खोज तथा सहयोग गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरि श्रम सम्बन्धी बालबालिकाहरु श्रममा लागेको देखिएन ।
- महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तीको तथ्यांक संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ स्विकृत गरी कार्यविधि बमोजिम खर्च हुने गरी रु ५,००,०००।- को बालकोष स्थापना गरिएको छ ।
- लमही नगरपालिकाको ९ वटै वडामा वडा बालअधिकार समिति र नगरस्तरमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन भएको छ ।
- अन्तराष्ट्रिय बालदिवस कार्यक्रम शिक्षा शाखा संगको समन्वयमा संस्थागत मा. वि स्तरका बालबालिका सँगको हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम गरि सम्पन्न गरिएको छ ।



## द. वातावरण, सरसफाई तथा विपद ब्यवस्थापन शाखा

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	१,१६,९०,०००।००	९४.१२	१,१९,७९,०४९।००	४५	

- लमही नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका सुरक्षा निकायहरूलाई (शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.४१ रिजर्भ हेड क्वार्टर, रणसिंह दल गण, वडा प्रहरी कार्यालय र मातहतका अस्थायी प्रहरी पोष्टहरू, इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलिया र मातहतका अस्थायी प्रहरी पोष्टहरू) अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ।
- सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट लमहीलाई अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
- आपतकालिन अवस्थाको ब्यवस्थापनका लागि आश्रय घर निर्माण कार्य अगाडी बढेको छ।
- स्थानीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र अन्तर्गत २४ घण्टे संचार सेवाका लागि रेडियो सेट, वेस सेट र रिपिटर सेटहरू संचालनका लागि नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएको।
- ५ जना नगर प्रहरी भर्ना भएको।
- लमही बजार व्यवस्थित गर्ने सम्दर्भमा बजारक्षेत्रमा संचालन हुने अटो रिक्सा पार्किङ्ग ब्यवस्थापन र छाडा चौपायाहरू ब्यवस्थापन गरिएको छ।
- नगर क्षेत्रमा गठित १०३ वटा टोल विकास संस्थाहरूको लागि कार्यालय संचालनका सामग्रीहरू (स्टिल दराज, प्लाष्टिक कुर्सी र स्टेशनरी सामग्रीहरू) हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- अजम्बरी सामुदायीक वनको खाली क्षेत्रमा २ हजार संख्यामा बृक्षारोपण गरिएको छ।
- लमही नगरका जम्मा ६० घरपरिवार लाइ राहत स्वरूप नगद रु. ८ लाख ३२ हजार र १ वटा प्राथमिक विद्यालयको (श्री प्राथमिक विद्यालय, असानी) को हावाहुरीले २ कोठाको छाना उडाएका कारण जस्तापाता लागान रकम हस्तान्तरण गरिएको।
- लमही नगरपालिका वडा नं. १ को बर्थिङ्ग सेन्टर र लमही नगरपालिका वडा नं. ७ को मन्दिरको लागि सोलार प्यानल खरिद गरिएको छ।
- शितलहरबाट प्रभावित ९० जना अति विपन्न तथा असहाय नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ।
- जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने कार्यको पूर्व तयारीका लागि यस क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकायहरू र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सँगको समन्वयमा राप्ति नदिमा नमुना अभ्यास कार्य सम्पन्न गरिएको।

## ९. सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा :

क्र.सं.	विनियोजित रकम	भौतिक प्रगति	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	३०,००,०००।००	८७.५	२५,६४,२३८।००	८५.४७	

- लमही नगरपालिकाको कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउन कागजपत्र व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ ।
- नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य केन्द्र, लमही अस्पताल, वडा कार्यालयहरु मा विद्युतीय मेशिन जडान भएको छ ।
- दर्ता चलानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन दर्ता चलानी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ ।
- सूचना व्यवस्थापनलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन फेसबुक, अधिकारिक वेबपेज तथा ट्वीटर मार्फत सेवाको जानकारी गरिएको छ ।

## १०. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम :

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति %	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	रोजगार पाउनेको संख्या	कैफियत
१	६३,०२,७००	९८	६१,२०,९६०	९७.१	१०१	

- **कृषि सडक** : लमही न.पा वडा नं ८ को दक्षिण बिचकागाउँ सिमाना देखि नम्की कन्टि हुदै बहेलवा सम्म कृषि सडक निर्माण र लमही न.पा. वडा नं ७ को हसनापुर कृषि सडक निर्माण आयोजनामा जम्मा ७,३०० मीटर लम्बाईको कृषि सडक निर्माण गरियो । जसमा ३० जना श्रमिकले २९९४ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
- **गोरेटो बाटो निर्माण** : लमही न.पा वडा नं १ को बसन्तपुर बौराहा खोला गोरेटो बाटो निर्माण र लमही न.पा वडा नं ५ को अजम्बरी जैविक पार्क हुदै रातामाता जोड्ने पदमार्ग स्तर उनत्ति आयोजनामा जम्मा ८,९९० मीटर लम्बाई र २ मीटर चौडाईको गोरेटो बाटो निर्माण गरियो । जम्मा ४८ जना श्रमिकले ४७८८ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
- **नयाँ बाटो निर्माण** : लमही न.पा वडा नं ९ नाली निर्माण तथा बाटो ग्राभेल हर्दवा आयोजना र लमही न.पा वडा नं. १ को खगेश्वर कुखुरा फर्म दक्षिण दामोदर सडकमा नाली तथा माटो पटान आयोजनाको जम्मा १,३६४ मीटर लम्बाईमा नयाँ बाटो निर्माण गरियो । जम्मा १६ जना श्रमिकले १४१९ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
- **बाटो मर्मत** : लमही न.पा वडा नं ९ को च्याउँखोला तरुलिया सडक स्तर उन्नाती आयोजनामा जम्मा १५६५ मीटर लम्बाईको बाटो मर्मत गरियो । जसमा ७ जना श्रमिकले ६३० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

## ११. नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना :

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	रोजगार पाउनेको संख्या	कैफियत
१	६,५०,००,०००	१००	५,९५,०९,३७५	९१.५	१३६३	

- नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना अन्तर्गत आ.व. ०७८।७९ को लागि प्राप्त जम्मा रकम रु ६,५०,००,०००। मध्ये ३५ वटा योजना संचालनमा रु. ५,९५,०९,३७५। खर्च भएको छ जसको खर्च प्रतिशत ९१.५ हुन्छ यस कार्यक्रमबाट करिब १३६३ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।

## १२. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा):

क्र.स.	विनियोजित रकम रु.	भौतिक प्रगती	खर्च रकम रु.	वित्तिय प्रगती	कैफियत
१.	२७,००,०००/-	१००%	२७,००,०००/-	१००%	

- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ७ र ९ मा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जम्मा ४२ जनाको उपस्थितिमा वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ७ र ९ मा सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रम जम्मा १३६ जना सहभागीहरू मध्य १०५ जना महिला र ३१ पुरुषको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ७ र ९ मा सम्भाव्य लघु उद्यमीको १० वटा समूह निर्माण गरियो जसमा जम्मा १०६ सहभागी मध्य १०० महिला र ६ पुरुषको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ७ र ९ मा सम्भाव्य लघु उद्यमीहरूलाई उद्यमशिलता विकास तालिम संचालन गरियो । जस मध्य व्यवसाय सचेतता तालिममा महिला १०० र पुरुष ६ र व्यवसाय शुरू तालिममा महिला ९९ र पुरुष ६ सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.३, ४ र ६मा आ.व. ०७७/०७८ मा कोभिडका कारण तथा आ.व. ०७८/०७९मा वडा न.१, ७ र ९ मा नयाँ उद्यमीले उद्यमशिलता विकास तालिम लिएका सहभागीहरू मध्य ११८ जनालाई सिप विकास तालिम प्रदान गरियो । जस मध्य लामो तालिम सिलाईकटाईमा महिला १२ जना (वडा न.१), मध्यम तालिम सिलाईकटाईमा महिला ५१ जना (वडा न.३, ४, ६ र ७), थाकलबाट निर्मित हस्तकला सामाग्री तालिममा महिला ११ जना (वडा न. ९) र छोटो तालिम साबुन बनाउनेमा महिला १० जना (वडा न.९) , पशुपालन तालिममा महिला २१ जना र पुरुष ६ जना गरी २७ जना (वडा न.१ र ७), चप्पल बनाउने तालिममा महिला ७ जना (वडा न.१) को सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ३, ४, ६, ७ र ९ का ११८ जनालाई सिप विकास तालिम प्राप्त गरेका मध्य ६६ जनालाई लघु वित्तमा पहुँच कार्यक्रममा महिला ६४ जना र पुरुष २ जना सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ का स्तरोन्नति तर्फ ३५ जना र नयाँ उद्यमी तर्फ ११८ जनालाई सिप

विकास तालिम प्राप्त गरेका मध्य १४२ जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरियो । जस मध्य सिलाईकटाई तालिममा सिलाई मेसिन १४ वटा, स्टुल १४ वटा, आईरन १० वटा, कैची २२ वटा ६३ जनालाई (वडा न.१, ३, ४, ६, ७ र ९), डल्ले साबुन बनाउने तालिममा कराई १ थान, बाल्टिन २ वटा, जग २ वटा, पनिओ १ वटा, चक्कु ५ वटा १० जनालाई (वडा न.९), पशुपालन तालिममा राईस मिल २ वटा, डिजिटल तराजु १ वटा ६ जना (वडा न.८), चप्पल बनाउने तालिममा चप्पल बनाउने मेसिन १ थान ७ जनालाई (वडा न. १)दुनाटपरी बनाउने मेसिन १ थान २० जनालाई (वडा न.९) , च्याउ उत्पादन ब्यवसायको लागी ए.सि १ थान ७ जनालाई (वडा न. ६), पशुपालन तालिममा राईस मिल २ वटा २१ जना महिला र ६जना पुरुष गरी २७ जनालाई (वडा न. ७) प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

- गरिबी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१, ७ र ९ का ११८ जनालाई सिप विकास तालीम प्राप्त गरेका मध्य ५८ जना महिला उद्यमीलाई बजारिकरण कार्यक्रममा सहभागिता गराई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- आ.व. २०७७/०७८ देखि हाल सम्म १८ वटा समूह गठन गरिएको १७७ जना उद्यमी तयार गरेको जस मध्य ७७ जनाले ब्यवसायिक रूपमा उत्पादन गरिसक्नु भएको, ४ वटा समूह दर्ता भएको र ६ वटा समूह दर्ता प्रक्रियामा रहेको, उद्यमीले तयार गरेको च्याउ स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको, दुनाटपरी बुटवल सम्म बिक्री हुने गरेको, थकालको पातबाट निर्मित झोला टोपी अन्य सामाग्री काठमाडौं सम्म बिक्री गरिएको छ ।

१३. न्यायीक समिती :

क्र.सं.	दती भएका मुद्दा	अ.ल्या. मुद्दा	जम्मा मुद्दा	फछ्यौट भएका मुद्दा	बिचाराधिन	प्रगती प्रतिशत
१	१८	१०	२८	२४	४	९२.८५

## १४. पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा:

कुल बजेट	संख्या	त्रैमासिक	वितरण रकम रु
13,49,34,864.00	3428	पहिलो त्रैमासिक	3,23,77,532.00
	3465	दोस्रो त्रैमासिक	3,2,838,572.00
	3542	तेस्रो त्रैमासिक	3,33,47,390.00
	3712	चौथो त्रैमासिक	3,52,17,802.00
	96	छुट लाभग्राहीलाई वितरणको लागि निकास	8,55,728.00
		जम्मा	13,46,37,024.00

### शिर्षक अनुसारको खर्च

शिर्षक	खर्च रकम रु
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	7,84,20,974.00
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	39,51,763.00
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	1,69,65,375.00
विधवा	2,53,81,720.00
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	36,81,972.00
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	48,53,895.00
दलित बालबालिका	9,74,345.00
लोपन्मुख जाति	4,06,980.00
जम्मा	13,46,37,024.00

### व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन:

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	अन्य	जम्मा	पुरुष	महिला	अन्य	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
१	९५	७७		१७२	२०	३		२३	१	७६	३९	१७५	२७	१००		३३८
२	९४	९४		१८८	२३	१९		४२	१	८५	१३	५०	२६	८७		३५५
३	१०३	१०२		२०५	२४	१८		४२	१११	४८	१६८	१८	५३		४२४	
४	८८	८२		१७०	२५	१७		४२	४	९१	३७	१०६	१२	३८		३५६
५	१२५	८५		२१०	२६	२२		४८	२	१०४	७५	२८४	३६	१०६		४७५
६	९८	६७		१६५	२६	१३		३९	४	७०	६२	२४२	१४	५९		३५४
७	१००	९०		१९०	३१	१४		४५	६	७९	१२	४२	१३	३४		३४५
८	९६	१०९		२०५	२४	२०		४४	४	८७	१४	३९	८	२१		३६२



९	९४	६९		१६३	२३	१०		३३	५	७३	१६	४३	७	२५		२९७
जम्मा	८९३	७७५	०	१६६८	२२२	१३६	०	३५८	२७	७७६	३१६	११४९	१६१	५२३	०	३३०६

### १५. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी स्थानीय सेवा केन्द्र :

क्र.स.	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	५२,६४,७००/-	१००	५२,०५,९१९/-	९८.८८	
	जम्मा	१००	५२,०५,९१९/-	९८.८८	

- राष्ट्रिय भूमि आयोग सँगको सहकार्यमा यस लमही नगरपालिकामा २ सय २४ भूमिहीन दलित, १ हजार ३ सय २० भूमिहीन सुकुम्बासि र ६ हजार २ सय ८ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य गरी सबैलाई निस्सा वितरण गरिएको छ ।
- जग्गा नापीको लागि DGPS को प्रयोगले वडा नं. ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३ र २ मा १ सय ६३ वटा Control Point स्थापना गरिएको छ र १ नम्बर वडामा Field Visit को कार्य भईरहेको छ ।
- हाल सम्म लमही नगरपालिका वडा नं. ७ मा ३९६ विगाहा १३ कठ्ठा ०.३९ धुर , वडा नं. ८ मा १३५ विगाहा ८ कठ्ठा १० धुर र वडा नं. ९ मा २२७ विगाहा १३ कठ्ठा ०१ धुर जग्गा नापी गरी नक्सा तयार भएको र फिल्डबुक बनाउने कार्य प्रकृत्यामा रहेको छ ।

१६. भवन तथा बस्ती विकास शाखा :

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	घर नक्सा पास दर्ता	८९	
२	घर नक्सा पास प्लिन्थ लेवल	७६	
३	घर नक्सा पास सुपरस्ट्रक्चर सम्म लागेको	५८	
४	घर नक्सा अभिलेख प्रमाण पत्र नामसारी	३८	
५	न्यायिक समिति जग्गा विवाद फिल्ड रेखाङ्कन	६१	
६	सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिल्ड रेखाङ्कन	१४५	

१७. वडागत विवरण :

वडा नं.	चालु बजेट रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	पुँजिगत बजेट रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	जम्मा खर्च प्रतिशत
१	१८८५०००	१३७०३६३	७२.६९	८११५०००	७४१९५१८	९१.४२	८७.९
२	१०५००००	९२१८११	८७.७९	८९५००००	७४१६७०४	८२.८६	८३.३९
३	१८५००००	१५९४५१२	८६.१८	८१५००००	७७८०९६५	९५.४६	९३.७५
४	२२८१०००	२००७८५६	८८	७७१९०००	७४००३८३	९५.८६	९४.०८
५	३८०२०००	२८८६८४७	७५.९२	६१९८०००	३९५२९०५	६३.७७	६८.०४
६	८४०००००	५८२३००९	६९.३२	१६०००००	१०९४०३६	६८.३७	६९.१७
७	१७७५०००	१५१२६२९	८५.२१	८२२५०००	६०६८६९८	७३.७८	७५.८१
८	२२६५०००	१४८१९९६	६५.४३	७७३५०००	५६८९४३५	७३.५५	७१.७
९	३२२५०००	१५५९३८५	४८.३५	६७७५०००	४८३८१४५	७१.४१	६३.९८

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तिय प्रगति (%)
१	बालोदय स्कूल देखि रुने बसन्तपूर सितालापूर बाटोमा कच्ची सडकको पहिरो सरसफाई	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
२	नारायणपूर देखि रातामाटा हदै सितलापूर बाटोमा कच्ची सडकको पहिरो सरसफाई	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
३	सडक बत्ति मर्मत तथा शूलक भूक्तानी	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	१२०,०००	१००	
४	वडा कार्यालयको ट्वाईलेट मर्मत	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	१५०,०००	१००	
५	वडा स्तरीय खेलकूद संचालन	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
६	सून्डवरी खूटी टोलमा नाली निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
७	सून्डवरी खूटी टोलमा सिचाई नाली निर्माण ( इशवरको पोखरी उत्तर)	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
८	नर्तिको बराहक्षेत्र कूलपूजा संरक्षण	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००	
९	वडा कार्यालयको दक्षिण वृद्धाश्रम टोलमा नाली निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१०	सूर्यविनायक मा.वि. प्रविधि विद्यालयको ट्रष्ट निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	९००,०००	१००	
११	खेल मैदान टोल माछा पोखरी पूर्व कल्भर्ट तथा नाली निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद	५००,०००	१००	

		ऋण			
१२	सून्डवरी चोकको दक्षिण टिकूलीगढ कूलोमा कल्भर्ट निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
१३	भवानी टोलको फलैयाचोक देखि पश्चिम नाली तथा माटो पटान	नेपाल सरकार नगद अनुदान	५००,०००	१००	
१४	बौराहा खोला सिचाई नपूग पाइप खरिद तथा पोखरी निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
१५	सितलापूर मन्दिर व्यवस्थापन	आन्तरिक स्रोत	५०,०००	१००	
१६	नर्तिको सूपादेउराली मन्दिर व्यवस्थापन	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
१७	अस्थाई प्रहरी चौकी नती व्यवस्थापन	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
१८	सितलापूर स्कूल कम्पाउण्ड तारबार	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
१९	श्री बालोदय आ वि तारबार	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
२०	दूर्गा मार्गको कल्भर्ट तथा नाली निर्माण	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००	
२१	जनसूधार टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२५०,०००	१००	
२२	बसन्तपूर खानेपानी योजना	आन्तरिक स्रोत	२,५००,०००	१००	
२३	सून्डवरी स्कल देखि खेलमैदान हूदै नर्ति चोकसम्म निस्कने बाटो स्तरबृद्धि	प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान	१०,००,०००	१००	
२४	सून्डवरी डाडामा स्याल्प निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद	४०,०००	१००	

		ऋण			
२५	नेवार मन्दिर टूस निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
२६	पाचगाउले कूलोमा बनेको पुलको दाया बाया जाली ढूङ्गा भर्ने	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	१,५००,०००	१००	
२७	सून्डवरी देखि बसन्तपूर बाटोमा पक्की नाली निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	२,०००,०००	१००	
२८	भवन निर्माण र बाटो सल्याव निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	१,०००,०००	१००	
२९	पूर्वपश्चिम राजमार्ग देखि हाकिम चोक जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	आन्तरिक स्रोत	१,०००,०००	१००	
३०	सून्डवरी डाडाबाट कूखूरा फर्मसम्म जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	८००,०००	१००	
३१	कौडिया भोजराज भषाल देखि पूर्व गल्लीमा ग्रावेल तथा नाली निर्माण	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००	
३२	कौडिया कूलो निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	३५०,०००	१००	
३३	बसन्तपूर नगर स्वास्थ्य केन्द्र मर्मत	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५०,०००	१००	
३४	कौडिया खानेपानी नजिकको मन्दिरमा व्यवस्थापन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५०,०००	१००	

३५	कौडिया टोलमा मोटर तथा पाइप तार खरिद	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	२५०,०००	१००	
३६	४ कोठे भवन निर्माण	राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम	३,६००,०००	१००	
३७	वडा नं. १ को कम्पाउण्डमा निर्माणधिन बर्थिङ सेन्टरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने थप रकम	आन्तरीक स्रोत नगद	१,०००,०००	१००	
३८	वडा कार्यालयको दक्षिण बृद्धाश्रम टोलमा नाली निर्माण र बाटो स्तरउन्नती	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
३९	खेलमैदान जाने बाटोमा नाली निर्माण	नेपाल सरकार समानिकरण	७००,०००	१००	
४०	नर्ति खानेपानी टंकी जाने बाटो ग्राभेल तथा नाली निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
४१	बृद्धाश्रम टोलको राजमार्ग देखि बृद्धाश्रमसम्म नाली निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	६५०,०००	१००	
४२	व्याडमिन्टन कोड निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	६०,०००.००	१००	
४३	दामोदर रोडको ढिकरहवा पूर्व कल्भर्ट माटो पटान तथा ग्राभेल	नेपाल सरकार समानिकरण	३००,०००.००	१००	
४४	नर्ति वराहक्षेत्र कूलपूजा संरक्षण उ.स.को क्षेत्र भित्र सार्वजनिक ट्वाइलेट निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	५००,०००.००	१००	
४५	नर्ति भवानी टोलको सोनपूर जाने बिचको गल्लीमा नाली निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	५००,०००.००	१००	
४६	बामदेव अधिकारीको घर देखि रेशमी रिजालको घरसम्म जाने कूलो निर्माण	नेपाल सरकार समानिकरण	२००,०००.००	१००	

४७	प्रगतिनगर खानेपानी टोलमा नाली निर्माण	आन्तरीक स्रोत नगद	५००,०००.००	१००	
४८	प्रगतिनगर टोलमा बाटो ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	२००,०००.००	१००	
४९	नर्ति विचका गल्लीमा ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	१००,०००.००	१००	
५०	तिसूवा खोला गाउमा सिचाई कूलो मर्मत	आन्तरीक स्रोत नगद	१००,०००.००	१००	
५१	वडा कार्यालय देखि दक्षिण तर्फ चौधरी गल्ली ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	१००,०००.००	१००	
५२	वसन्तपूर मन्दिर प्लाष्टर तथा रंगरोगन	नेपाल सरकार समानीकरण	५०,०००.००	१००	
५३	वडा योजना भिडियो प्रोफाइल	आन्तरीक स्रोत नगद	६५,०००.००	१००	
५४	चौतारी सचेतना केन्द्र अधूरो भवन निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद ऋण	२५०,०००.००	१००	
५५	रुनेमा ॐ श्री त्रिकुटा गरुधाम नेपालको ट्रस्ट निर्माण	आन्तरिक नगद	१,०००,०००	०	
५६	सितलापुर खानेपानीका लागि ३ हर्स पावरको मोटर खरिद तथा पाईप खरिद	आन्तरिक नगद	५०००००	०	
जम्मा			२३,६१०,०००		८८



आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
१	अधूरो पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	८००,०००	१००	
२	श्रीगाउमा पक्किक नाला तथा ग्रावेल निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१,५००,०००	१००	
३	वडा स्तरीय सन्देश चर्चको लागि भ्याल ढोका	आन्तरीक स्रोत	३००,०००	१००	
४	अधूरो महिला भवन निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
५	बरुवागाउमा शिव मन्दिर निर्माण	आन्तरीक स्रोत	४००,०००	१००	
६	छिंंगतपूरमा नाली तथा ग्रावेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
७	महिला चर्च सोनपूरमा भौतिक निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००,०००	१००	
८	विचका गल्ली सोनपूरमा पक्की नाली तथा ग्रावेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
९	सोनपूर प्रेम टोलमा कल्भर्ट निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१०	घटूरिया डाडा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
११	केरुनिया शिव मन्दिर निर्माण	आन्तरीक	१५०,०००	१००	
१२	हिमाल निमावि सोनपूर भौतिक निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
१३	हरित क्रान्ती कृषि सहकारी भौतिक निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४००,०००	१००	
१४	उचूवा कूलो पक्की निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	५००,०००	१००	

१५	केरुनिया चोकमा कल्भर्ट निर्माण	प्रदेश सरकार समपूर अनूदान	१,८००,०००	१००
१६	बरुवागाउ शिव मन्दिर देखि राप्ती गा.पा. सिमाना सम्म सडक निर्माण	प्रदेश सरकार समपूर अनूदान	१,५००,०००	१००
१७	ग्रावेल वडा न. २	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००
१८	रनियापूर गाउ समितिको भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००
१९	बरुवागाउमा शिव मन्दिर निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००
२०	मा.वि.सोनपूर भौतिक निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००
२१	आ.वि.सोनपूर गेट पर्खाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००
२२	पक्की नाला निर्माण फर्निचर टोल केरुनिया	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००
२३	शिव मन्दिर केरुनिया	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००,०००	१००
२४	सिङ्गेमा नारायण पोखेलको घरजाने बाटो ग्राभेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००
२५	हिलो नियन्त्रण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००
२६	महिमा चर्च अधूरो पर्खाल र गेट निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००
२७	राम मन्दिर संरक्षणको लागि पर्खाल निर्माण	राजश्व बाडफाइ	७५०,०००	१००
२८	सन्देश चर्च भ्याल पल्ला बनकट्टा	आन्तरिक स्रोत	२५०,०००	१००
२९	वाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००
३०	भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००

३१	पक्की वाल निर्माण बनकट्टा	आन्तरीक स्रोत	३००,०००	१००	
३२	वणिया कूलो निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	७००,०००	१००	
३३	सन्देश चर्च भ्याल पल्ला	आन्तरीक स्रोत	२५०,०००	१००	
३४	सानो नदि व्यवस्थापन रनियापूर बनकट्टी	आन्तरीक स्रोत	२,४००,०००	१००	
३५	बाटो ग्रावेल श्रीगाउ र बनकट्टा	आन्तरीक स्रोत	४००,०००	१००	
	जम्मा				८३.३९

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तिय प्रगति (%)
१	टिकूलीगढ डाडा टोल बाटो स्तरोन्नती	आन्तरीक स्रोत	४५००००	१००	
२	टिकूलीगढ प्रनहिया टोल बाटो ग्रावेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२०००००	१००	
३	मजगाउ पलम कंक्रीट नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००००००	१००	
४	वडा स्तरीय खेलकूद	आन्तरीक स्रोत	१५००००	१००	
५	दक्षिण फल्कापूर कल्भर्ट निर्माण	आन्तरीक स्रोत	५०००००	१००	
६	बनगाउ स्कूल देखि कोइलावास रोड जोड्ने बाटो ग्राभेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	६५००००	१००	
७	कान्तिपूर अधूरो पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	६५००००	१००	
८	नन्दूचौधरी तथा पूतली दमाईको घर निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	६००,०००	१००	
९	शिव आचार्यको घर देखि महर्ख हूदै ठूलो गल्ली देखि लमही खानेपानी टंकी सम्मको बाटो स्तरबृद्धि वडा नं ३	लुम्बिनी प्रदेश नगद अनूदान	१०,००,०००	१००	
१०	टिकूलीगढ वर्का गल्लीमा नाला निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	२,०००,०००	१००	
११	उत्तर फल्कापूर टूकलालको घर देखि बनकट्टा सम्म बाटो ग्राभेल	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	१,४००,०००	१००	
१२	दक्षिण फल्कापूर टूकलालको घर देखि बनकट्टा सम्म बाटो ग्राभेल	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	४००,०००	१००	
१३	कान्तिपूर अधिकारी मन्दिर अगाडी कूलो कटान नियन्त्रण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	५००,०००	१००	
१४	कान्तिपूर अधिकारी मन्दिर संरक्षण अधिकारी समाज कूलपूजा	जनतासंग उपमेयर आन्तरिक ऋण	३००,०००	१००	

१५	राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम दुई कोठे भवन निर्माण	राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम	१,८००,०००	१००	
१६	खानेपानी कार्यक्रम	मूख्यमन्त्री शैक्षिक सूधार कार्यक्रम	१००,०००	१००	
१७	दक्षिण फल्कापूर उदयपूरमा नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	७००,०००	१००	
१८	३ नं वडा उत्तर फल्कापूर नाला निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	८७५,०००	१००	
१९	फल्कापूर पूर्व सिमानामा नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	५००,०००	१००	
२०	नारायणपूर बाटो ग्राभेल	नेपाल सरकार समानीकरण	३००,०००	१००	
२१	मजगाउ न्यूरोड टोलको अधूरो नाला निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	१५०,०००	१००	
२२	मजगाउ सून्दरवा टोल नाला निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	८७५,०००	१००	
२३	वनगाउ वन जाने बाटो स्तरउन्नती तथा ग्राभेल	आन्तरीक ऋण नगद	३००,०००	१००	
२४	श्रृजनशिल अपाङ्ग मैत्री संस्था	आन्तरीक ऋण नगद	२००,०००	१००	
२५	जखेरा ताल देखि सितलापूर जोड्ने पदमार्ग निर्माण	पर्यटन प्रवद्धन	२,०००,०००	१००	
२६	बाटो ग्रावेल लोखरपूरुवा गल्ली	राजश्व बाडफाड	४००,०००	१००	
२७	जखेरा तालमा डि.पी.आर.अनूसार पूर्वाधार निर्माण	पर्यटन प्रवद्धन	२,०००,०००	१००	
२८	टिकूलीगढ प्रा.वि. अधूरो भवन निर्माण	आन्तरीक स्रोत	१,५००,०००	१००	
२९	फल्कापूर जितपूर बाटो ग्रावेल	आन्तरीक ऋण नगद	२००,०००	१००	
३०	वडा नं.३ को उत्तर टिकूलीगढ मिल चोक पूर्व र पर्नेया टोल ग्राभेल	आन्तरीक ऋण नगद	३००,०००	१००	
३१	बाटो ग्रावेल टिकूलीगढ	आन्तरीक स्रोत	५००,०००	१००	
	जम्मा				९३.७६

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
१	शिव मन्दिर टोलमा नया ट्याक निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	३०००००	१००	
२	बूटकहवा डूड निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२५००००	१००	
३	भूरीपूरमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	६०००००	१००	
४	घूमना मन्दिरमा पर्खाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	३०००००	१००	
५	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन	आन्तरिक स्रोत नगद	४०००००	१००	
६	छूटकी घूमनामा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	८०००००	१००	
७	जनज्योती आधारभूत विद्यालयमा पर्खाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२०००००	१००	
८	ठूलो घूमनामा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५०००००	१००	
९	भैसकोर्मा माटो पटान र ग्रावेल	आन्तरिक स्रोत नगद	४०००००	१००	
१०	अर्नवा मन्दिर र जेष्ठ नागरिक भवन पर्खाल निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००००००	१००	
११	शान्तिनगरमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	८००,०००	१००	
१२	चैलाहीमा कृषि सडक निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	६००,०००	१००	
१३	सेमरहवा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	४००,०००	१००	
१४	गूर्जिहवा देखि भूरीपूरसम्म बाटो स्तरोन्नती	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
१५	घोरहवा गञ्जरीमा वाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२५०,०००	१००	

१६	भयरथान टोलमा हिरालालको घर देखि रंग बहादुरको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
१७	अर्नवा चोक देखि बयलडाडा सडकमा पक्की नाला निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक	२०,००,०००	१००	
१८	चप्परखोला तालमा ड्याम ब्यबस्थापन	पर्यटन प्रबद्धन राजश्व बाडफाइ	५५०,०००	१००	
१९	अर्नवा शिवमन्दिर मर्मत सूधार	पर्यटन प्रबद्धन राजश्व बाडफाइ	२००,०००	१००	
२०	भैसकोर्मा बाटो ग्राभेल निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	३००,०००	१००	
२१	छूट्की घूमनामा बाटो ग्रावेल	आन्तरिक स्रोत नगद	३००,०००	१००	
२२	शान्तिनगरमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	१५०,०००	१००	
२३	शान्तिनगरटोलमा सार्वजनिक भवन निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद	३००,०००	१००	
२४	निर्माणाधिन दिवा सेवा केन्द्रको वयवस्थापन एवम् विविध	आन्तरीक ऋण नगद	४००,०००	१००	
२५	भयरथान विष्टटोल जाने बाटोमा पक्की नाली निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
२६	शान्तिनगर बाटो स्तरउन्नती	आन्तरिक स्रोत नगद	८००,०००	१००	
२७	भयरथान पूर्वगल्ली बाटो ग्राभेल	नेपाल सरकार समानीकरण	२००,०००	१००	
२८	गूर्जिहवा देखि छूट्की घूमनासम्म बाटो ग्रावेल	आन्तरीक ऋण नगद	२००,०००	१००	
२९	भैसकोर्मा बाटो ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	२००,०००	१००	
३०	बड्का घूमना बाटो ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत नगद	३००,०००	१००	
३१	अर्नवाचोक देखि बयलडाडा जोड्ने पक्की नाला अधूरो	आन्तरिक स्रोत नगद	१,५००,०००	१००	
३२	सूनखोली शान्ति नगर जोड्ने पूल	आन्तरिक स्रोत नगद	२,०००,०००	१००	

३३	चैलाही रोड देखि भयरथान जाने बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाइ	२००,०००	१००	
३४	शिव मन्दिर विचको गल्ली बाटो ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
३५	होमपाइप खरिद	आन्तरिक स्रोत नगद	२५०,०००	१००	
३६	रिड रोड भठनिया सेमरहवा सडक, दोस्रो चरण	प्रदेश सरकार समपूरक	२,५००,०००	१००	
३७	विद्युत विस्तार	आन्तरिक स्रोत नगद	२५०,०००	१००	
३८	जेसिस भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
	जम्मा				९४.०८



आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तिय प्रगति (%)
१	सूनखोली टोल विकास सस्थाको भवन सहयोग	आन्तरीक ऋण	२०००००	१००	
२	सूनखोली मूस्लीम वस्तीमा समेत नाला निर्माण र बाटो स्तर वृद्धि	आन्तरीक ऋण	७०००००	१००	
३	न्युरोड मध्य पेटी तारबार सहित वृक्षरोपण	आन्तरीक स्रोत	५०००००	१००	
४	बसन्तानगरमा नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	५०००००	१००	
५	बाटो मर्मत सूधार	आन्तरीक स्रोत	३०००००	१००	
६	कोलही टोलमा नाला सहित बाटो स्तरवृद्धि	आन्तरीक ऋण	५०००००	१००	
७	गूदरीहवा आर सि सि सिचाइ कूला	आन्तरीक स्रोत	३३४०००	१००	
८	देउखूरी बहुमूखी क्याम्पसलाई नगद अनूदान	आन्तरीक स्रोत	१,०००,०००	१००	
९	बयलडाडा पक्की नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	५००,०००	१००	
१०	गणेशको घरदेखि हरी नारायणको घर सम्म पक्की नाला	आन्तरीक स्रोत	५००,०००	१००	
११	न्युरोड मध्य पेटी तारबार सहित वृक्षरोपण अधूरो काम	आन्तरीक ऋण	२३०,०००	१००	
१२	खिम बहादुर मा.वि.पूर्वाधार	आन्तरीक ऋण	७००,०००	१००	
१३	गुप्ता प्रेस अगाडी नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	२००,०००	१००	
१४	मदरसा अहिले सूनन्त फैजाने रजा प्रा.वि.अनूदान	आन्तरीक स्रोत	१०,००,०००	१००	
१५	बयलडाडामा सडक नाला निर्माण	आन्तरीक ऋण	२००,०००	१००	

१६	श्रृजनसील अपाङ्ग मैत्री संस्थालाई विउ पुजी अनुदान	जनतासंग मेयर आन्तरीक ऋण	२००,०००	१००	
१७	कोलही टोलमा अधूरो नाला र ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	४००,०००	१००	
१८	सूनखोली कल्भर्ट निर्माण सूनखोली	नेपाल सरकार समानीकरण	१,०००,०००	१००	
१९	सूनखोली टोल विकास सस्थाको भवन सहयोग	आन्तरीक ऋण	३००,०००	१००	
२०	देउखूरी साहित्य तथा सास्कृतिक मञ्चको भवन निर्माण	आन्तरीक ऋण	२००,०००	१००	
२१	नेपाल पत्रकार महासंघको साभेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन	आन्तरीक स्रोत	५००,०००	१००	
२२	अजम्बरी जैविक विविधताको चिल्डेन पार्क स्तरउन्नती	पर्यटन प्रबद्धन	७५०,०००	१००	
२३	खिम बहादुर मा.वि.४ कोठे भवन निर्माण	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	३,६००,०००	१००	
२४	सूनिता भट्टराईको घर देखि आदर्श टोल जोड्ने सडक नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	३००,०००	१००	
२५	लोहरीहवा सोतामा बाटो संरक्षण	आन्तरीक स्रोत	१,२००,०००	१००	
२६	मिलन टोल अधूरो नाला र ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	३००,०००	१००	
२७	इ.प्र.का.को शौचालय निर्माण	राजश्व बाडफाड	९००,००	१००	
२८	मोबाइल मर्मत तालिम	आन्तरीक स्रोत	४००,०००	१००	
२९	आनन्द टोलमा बाटो ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	१५०,०००	१००	
	जम्मा				६८.४

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तिय प्रगति (%)
१	बाटो ग्राभेल तथा पक्की नाला निर्माण पिपल बोरिङ	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
२	लौटिहवा सोतामा पक्की पर्खाल(प्रगतिनगर टोल)	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
३	पक्की नाला निर्माण (लंगडी टोल)	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
४	बाटो स्तरबृद्धि (मध्यनगर टोल)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
५	महिला भवन निर्माण (दूमदूमा खैरी टोल)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
६	बाटो ग्राभेल (सितल नमकिन टोल)	आन्तरिक स्रोत नगद	३००,०००	१००	
७	बाटो ग्राभेल तथा नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
८	बाटो ग्राभेल तथा नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
९	बाटो ग्राभेल छुट्की महरूवा	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१०	छुट्की महरूवा समूहमा लगाइएको कागती लगायत फलफूल बगैचा तारवार	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	४००,०००	१००	
११	बाटो ग्राभेल स्वर्गद्वारी टोल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१२	नाला निर्माण तथा ग्राभेल बड्का गल्ली टोल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१३	ग्राभेल तथा नाला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
१४	बड्का गल्ली सडक निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक	२,०००,०००	१००	
१५	सूबेदी कूलपूजा देउपूर संरक्षण	आन्तरिक ऋण नगद	१००,०००	१००	

		ऋण			
१६	बाटो स्तरबृद्धि (बेलदमार तथा घोडेबास)	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
१७	ग्रावेल तथा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	४००,०००	१००	
१८	पक्की नाला निर्माण (कसलमोहर टोल)	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
१९	दूमदूमा कृषि सहकारी सस्थामा पर्खाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
२०	सुरेशको पसल अगाडी कल्भर्ट	आन्तरिक स्रोत नगद	२५०,०००	१००	
२१	खेल मैदान मर्मत संभार दूमदूमा टोल	आन्तरिक स्रोत नगद	१००,०००	१००	
२२	पक्की नाला निर्माण शान्तिनगर टोल	नेपाल सरकार समानीकरण	५००,०००	१००	
२३	प्रतिक्षालय निर्माण शान्तिनगर टोल	आन्तरिक स्रोत नगद	१५०,०००	१००	
२४	सार्वजनिक भवन मर्मत तथा सामाग्री खरिद शान्तिनगर टोल	आन्तरिक स्रोत नगद	१००,०००	१००	
२५	छुटकी महरुवा टोलमा बाटो विस्तार ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत नगद	६००,०००	१००	
२६	मध्यनगर प्युठानी टोलमा बाटो ग्राभेल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
२७	मरुवा निर्माण बड्का गल्ली	आन्तरिक स्रोत नगद	६००,०००	१००	
२८	सार्वजनिक भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत नगद	५००,०००	१००	
२९	आनन्द टोलमा बाटो ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	१५०,०००	१००	
३०	बगैचा व्यवस्थापन	प्रदेश सरकार समपूरक	२,०००,०००	१००	
३१	आदर्श टोलमामा बाटो ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	१००,०००	१००	
३२	राप्ती टोल विकास समिति ढिकपूर जाने बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाइ	२००,०००	१००	
३३	जिवन चौधरीको घर जाने बाटो	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	

	ग्राभेल				
३४	दूमदूमा दूर्गा मन्दिर	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
३५	लंगडी टोल विकास समिति पूस्पनगर टोलमा बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाइड	२,०००,०००	१००	
३६	आदर्श टोलमा बाटो विस्तार ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत नगद	४००,०००	१००	
३७	पक्की नाला निर्माण शान्तिनगर टोल	नेपाल सरकार समानीकरण	५००,०००	१००	
३८	लमही जेसिस भवन निर्माण सहयोग अनूदान	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
३९	विद्युत तार विस्तार वलरामपूर	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
४०	हेमराज पौडेलको घर हूदै गएको बाटो विस्तार तथा ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत नगद	२००,०००	१००	
	जम्मा				६९.१७

आ.व. : २०७८/७९ अवधि : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
१	कर्कि सोतामा कल्भर्ट निर्माण	लूम्विनी प्रदेश नगद अनुदान	१९५७०००	१००	
२	बनगैमा चैतेको घर अगाडीको बाटो स्तरोन्नती	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५००००	१००	
३	नया वस्तीमा भजन मण्डली भवन निर्माण	आन्तरिक स्रोत	५०००००	१००	
४	बनघूसी भजन मण्डली ट्रेस निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	४०००००	१००	
५	जनकपुर टोल बाटो स्तरान्ती	आन्तरिक स्रोत	५०००००	१००	
६	पश्चिम बनघूसीमा बाटो विस्तार	आन्तरिक स्रोत	५०००००	१००	
७	टेकैया खोलामा कल्भर्ट निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	३०००००	१००	
८	कप्तानगञ्ज कल्भर्ट निर्माण तथा बाटो विस्तार	आन्तरिक स्रोत	७२५०००	१००	
९	कर्कि खोलालाई राप्ती नदि सम्मको भागमा नदि नियन्त्रण गर्ने	लूम्विनी प्रदेश नगद अनुदान	१००००००	१००	
१०	बनघूसी पटेला निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१०००००	१००	
११	औद्योगिक ग्राम तारवार	आन्तरिक स्रोत	२,०००,०००	१००	
१२	हसनापुर ड्याम स्तरोन्नती	राजश्व बाडफाड स्थानीय नगद	७५०,०००	१००	
१३	कप्तानगञ्ज बाटो स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	६००,०००	१००	
१४	नया वस्तीमा लक्ष्मणको घर अगाडीको बाटो विस्तार	आन्तरिक स्रोत	८००,०००	१००	

१५	वैष्णव मन्दिर निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	५००,०००	१००	
१६	नया वस्ती सन्देशी टोलमा बाटो विस्तार	आन्तरिक स्रोत	४००,०००	१००	
१७	नया वस्तीमा भजन मण्डली भवन स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	३००,०००	१००	
१८	रानीमाले टोल बाटो स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	५००,०००	१००	
१९	हसनापूर देखि वनौ सडक स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	१,५००,०००	१००	
२०	करि टोलमा नाला निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	१,५००,०००	१००	
२१	बनघूसी खूटीमा खानेपानी कम्प्रेसर	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१३५,०००	१००	
२२	बनघूसी खूटीमा बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाइ	४००,०००	१००	
२३	टोल विकास अफिस घर निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
२४	कप्तानगंज टोलमा बाटो निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	३००,०००	१००	
२५	जनकपूर बाटो निर्माण	आन्तरिक स्रोत	७००,०००	१००	
२६	बनघूसी बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाइ	१,२००,०००	१००	
	भरैया डाडा र नया वस्तीमा बाटो निर्माण	आन्तरिक स्रोत	१००,०००	१००	
२८	हरैया खोलामा नहर निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	५००,०००	१००	
२९	७ नं वडा सडक स्तरउन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	१,८००,०००	१००	
३०	नया बस्तीमा मन्दिर स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान	४३,०००	१००	

३१	उचानिम्बू देखि खल्लो टोल जाने बाटो स्तरोन्नती	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	१,०००,०००	१००	
३२	बिद्युत मिटर जडान पश्चिम बनघूसी	आन्तरिक स्रोत	६०,०००	१००	
३३	धैसे खोला नियन्त्रण बन्गै	आन्तरिक स्रोत	६६५,०००	१००	
३४	धैसे खोला नियन्त्रण	आन्तरिक स्रोत	२५०,०००	१००	
३५	महिला सार्वजनिक भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
३६	बनघूसीमा डिप बोरिङ निर्माण	नेपाल सरकार समानीकरण	७५,०००	१००	
३७	बनघूसीमा खवारी खोला नियन्त्रण	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
३८	जनकपूरमा बाटो स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाड	४००,०००	१००	
३९	भजन मण्डली भवन निर्माण खूटी	आन्तरिक स्रोत	२२५,०००	१००	
४०	बनघूसीमा खवारी खोला नियन्त्रण	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
४१	महिला सार्वजनिक भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
४२	बनघूसी खूटीमा खानेपानी कम्प्रेसर	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१३५,०००	१००	
४३	अर्जून आधारभूत विद्यालय खरिद सामाग्री	आन्तरिक स्रोत	४००,०००	१००	
				१००	
	जम्मा				७५.८१



आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
१	भत्तरकूण्डा देखि खोली गाउ हूदै जहरे पूल सम्म नाली तथा ग्राभेल	प्रदेश सरकार सर्शत अनुदान	१००००००	१००	
२	गणेशपूरमा अधूरो महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२०००००	१००	
३	प्रशंसा मण्डली तार जाली	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१०००००	१००	
४	बिचकागाउ अधूरो महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५००००	१००	
५	भत्तरकूण्डा प्रतिकालय	आन्तरिक स्रोत	५००००	१००	
६	गणेशपूर खानेपानी टंकी सिढी र रंगरोगन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१०००००	१००	
७	गोभेना डाडा सडक ग्राभेल	आन्तरिक स्रोत	२०००००	१००	
८	सतबरियामा अधूरो महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२०००००	१००	
९	सतबरिया चौतारा	आन्तरिक स्रोत	१०००००	१००	
१०	सतबरिया टस निर्माण	आन्तरिक स्रोत	४००,०००	१००	
११	गिरीराज बूढाथोकीको घरदेखि पश्चिम वनभारमा पर्खाल	आन्तरिक स्रोत	१००,०००	१००	
१२	यादवनाथको घर देखि पुर्वको अधूरो वाल	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५०,०००	१००	
१३	निम्बूखूटी देखि टेडनैयाबाबा पर्यटकीय खूटीसम्म कल्भर्ट पक्की नाला सहित सडक ग्राभेल	लूम्विनी प्रदेश नगद	१०,००,०००	१००	
१४	यादवनाथको टोलको सडकमा नाली निर्माण	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
१५	खोली गाउ प्रतिकालय	आन्तरिक स्रोत	५०,०००	१००	

१६	सन्देश चर्च तारजाली	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००,०००	१००	
१७	खोलीगाउको अधूरो महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	३००,०००	१००	
१८	भौका अधूरो महिला भवन निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
१९	जहरे अधूरो महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२५०,०००	१००	
२०	खूटी दलित महिला भवन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	९००,०००	१००	
२१	सतबरिया रोड देखि कालिपूरवासम्म पक्की नाली निर्माण	प्रदेश सरकार समपूरक अनूदान	१,८००,०००	१००	
२२	टेडनैया गूफा जाने बाटो स्तरोन्नती	पर्यटन प्रवद्धन राजश्व बाडफाइ	७५०,०००	१००	
२३	खोलीगाउसागर चौधरीको घरसम्म जाने बाटो ग्राभेल	जनतासंग मेयर आन्तरीक ऋण	२००,०००	१००	
२४	सतबरिया प्रहरी चौकीमा टर्स निर्माण	आन्तरीक स्रोत	५०,०००	१००	
२५	बिजूलीपूरमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरीक स्रोत	१,०००,०००	१००	
२६	असानी स्कूलमा कम्प्यूटर तथा खेलकूद सामाग्री खरिद	आन्तरीक स्रोत	५०,०००	१००	
२७	असानी पश्चिम गल्ली ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	२००,०००	१००	
२८	भौका सडक ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	३००,०००	१००	
२९	गोभेना धनपूरवासम्म सडक ग्राभेल	राजश्व बाडफाइ	६७५,०००	१००	
३०	रामदिनको घर देखि खल्यानसम्म	आन्तरीक स्रोत	१००,०००	१००	
३१	वडा कार्यालयको तारजाली र ग्रावेल	आन्तरीक ऋण नगद	५००,०००	१००	

३२	खोलीगाउ सडक मर्मत	आन्तरीक स्रोत	२५०,०००	१००	
३३	बाघखोलीसम्म ग्राभेल	राजश्व बाडफाड	३००,०००	१००	
३४	बिजूलीपूर सडक ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	४२५,०००	१००	
३५	मेलमिलाप भवन मर्मत योजना	राजश्व बाडफाड संघीय सरकार	३००,०००	१००	
३६	सतबरिया गल्ली देखि राप्ती पुलसम्मको सडक ग्राभेल	नेपाल सरकार समानीकरण	७००,०००	१००	
३७	राप्ती मा.वि.प्रागण फिलिड	राजश्व बाडफाड संघीय सरकार	१००,०००	१००	
३८	गिधनिया देखि पश्चिम राप्ती पुल सम्मको सडक	राजश्व बाडफाड संघीय सरकार	६००,०००	१००	
३९	निम्बू खूटी महतरा टोल बाटो निर्माण	आन्तरीक ऋण नगद	१५०,०००	१००	
४०	विरेनको घरदेखि दूइभरुवासम्म सडक ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	२००,०००	१००	
४१	वडा कार्यालयको तारजाली र ग्रावेल	आन्तरीक ऋण नगद	५००,०००	१००	
४२	सूपैला टोलमा ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	५०,०००	१००	
४३	पश्चिम विचका गाउ बाटो ग्राभेल	आन्तरीक स्रोत	४००,०००	१००	
४४	असानीमा महिला भवन निर्माण	आन्तरीक स्रोत	१५०,०००	१००	
४५	असानी पूर्व गल्ली ग्राभेल तथा कच्ची नाला निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	२००,०००	१००	
	जम्मा				७१.७

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : बजेट उपशीर्षक : वडा नं.९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन रु	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
१	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (मैने अधूरो)	आन्तरिक स्रोत	२५००००	१००	
२	अधूरो मन्दिर निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२०००००	१००	
३	खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा पाइप विस्तार	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२५००००	१००	
४	इ.प्र.का.अमिलिया भवन मर्मत सम्भार	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	७०००००	१००	
५	मा.वि. रिहारमा भवन प्लाष्टर तथा भ्याल ढोका निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२०००००	१००	
६	कल्भर्ट तथा बाटो ग्राभेल ( लौरी रिहार अधूरो)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२५००००	१००	
७	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (चौभान देखि लौरिरिहार)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१५००००	१००	
८	प्रा वि हर्दवाको भवन मर्मत सम्भार	आन्तरिक स्रोत	१००,०००	१००	
९	बाटो कटिड तथा विस्तार (तरुलिया)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२५०,०००	१००	
१०	कल्भर्ट निर्माण (कोलतारा)	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
११	कूवा निर्माण (कोलतारा)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	३५,०००	१००	
१२	सिचाइका लागि पाइप खरिद	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
१३	बाटो ग्राभेल स्याले	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
१४	रिहार गौशाला र कूटी निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	

१५	बागघाल एक्लेवर जलकूण्डी हात्तिखाल भिबाध गोढूवा सूनपश्री बाका जाड्ने सडक निर्माण	प्रदेश सरकार ससर्त अनूदान	१०,००,०००	१००	
१६	असानी पूर्व गल्ली ग्राभेल तथा कच्ची नाला निर्माण	जनतासंग मेयर आन्तरिक ऋण	२००,०००	१००	
१७	कूवा निर्माण (जलजला जलकूण्डी)	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	३५,०००	१००	
१८	सिचाइका लागि पाइप खरिद	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२००,०००	१००	
१९	कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी सस्थालाई पर्खाल निर्माण अनूदान	जनतासंग उप मेयर आन्तरिक ऋण	५००,०००	१००	
२०	दामोदर सडकको स्तरोन्नती अमिलिया	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५००,०००	१००	
२१	जनजातिका लागि बेमौसमी तरकारी उत्पादन	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	५०,०००	१००	
२२	गौशालामा पराल तथा दाना खरिद	आन्तरिक स्रोत	१००,०००	१००	
२३	कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी सस्थामा पर्खाल निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
२४	रिहार च्याउखोला सडक निर्माण	प्रदेश सरकार ससर्त अनूदान	२,३००,०००	१००	
२५	बाल विकास भवन निर्माण तेलिया	आन्तरिक स्रोत	४५०,०००	१००	
२६	तटबन्ध निर्माण गायत्री टोल	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००	
२७	प्रा.वि.भ्युसनपूर अधूरो भवन मर्मत	आन्तरिक स्रोत	१,०००,०००	१००	
२८	यूवाको लागि सिपमूलक तालिम	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
२९	तटबन्ध निर्माण सिरिङ्ग फिरीङ्ग खोला	राजश्व बाडफाड	२,२००,०००	१००	
३०	फिरीङ्ग खोलामा तटबन्ध निर्माण	राजश्व बाडफाड	८००,०००	१००	

३१	रिहार देखि तेलिया हुदै च्याउखोला सम्म सडक स्तरउन्नती	राजश्व बाडफाड	१,०००,०००	१००	
३२	गुप्ती तालमा ट्रेस निर्माण तथा होम पाइप जडान	पर्यटन प्रबद्धन	७५०,०००	१००	
३३	महिला भवन निर्माण शिवशक्ति अमिलिया	आन्तरिक स्रोत	५००,०००	१००	
३४	सिचाइका लागि पोल तथा तार विस्तार शिवशक्ति र गायत्री टोल	आन्तरिक स्रोत	७००,०००	१००	
३५	रिहार चौकीमा शौचालय निर्माण	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	१००,०००	१००	
३६	नाली निर्माण रिहार डेरा जाने बाटो रिहार	आन्तरिक स्रोत	२००,०००	१००	
३७	गौशाला निर्माण	आन्तरिक स्रोत	२,०००,०००	१००	
३८	मा.वि.अमिलिया सरस्वती मन्दिर निर्माण	आन्तरिक स्रोत	३००,०००	१००	
३९	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल टावर डाडा रिहार	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
४०	प्रहरी चौकी भवन निर्माण रिहार	आन्तरिक ऋण नगद ऋण	२,०००,०००	१००	
४१	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल रिहार डेरा जुरपानी अधुरो	आन्तरिक स्रोत	२५०,०००	१००	
४२	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल चादनी टोल	राजश्व बाडफाड	४००,०००	१००	
४३	दलित महिला आय अतालिमार्जन सिपमुलक	आन्तरिक स्रोत	१५०,०००	१००	
४४	राष्ट्रपति रनिडसिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन मा.वि.रिहारलाई अनुदान		५०,०००	१००	
	जम्मा				६३.९८

१८. नागरिक आरोग्य केन्द्र :

क्र.सं.	वजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	२८,००,०००।००	१८,७८,७२५।००	६७.१०	

१९. लमही अस्पताल :

क्र.सं.	वजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१		५,१९,००,०००।००	२,१५,७८,५०८।००	४१.५८	



२०. नगरपालिकाको आर्थिक प्रगति :

क्र.सं.	वजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	६४,०२,५६,६६०	४४,५५,७१,१४८.०४	७१.७	
२	पुजिगत	५१,४९,६०,३४०	३२,३७,५६,५७६	६२.८७	
	कुल जम्मा	१,१५,५२,१७,०००	७७,९३,२७,७२४.०४	६७.४६	

# प्रहरी चौकी भवन रिहार



# बणिया कुलोमा नाली निर्माण वडा नम्बर २





## सुरक्षीत नागरिक आवासको अनुगमन



## राष्ट्री गा पा सम्मको बाटो स्तरोन्नती वडा नम्ब २३





## सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम



## सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम



# शान्तिनगर पक्की नाला वडा नम्बर ६



**आयोजना सूचना पटो**  
१. आयोजनाको नाम - नगरकण्डा टोल विकास संस्था  
नाली तथा नाला  
२. स्थान - लमही न.पा.६, विन्धीपुर  
३. त्रिभुवन टोल विकास संस्था  
४. त्रिभुवन टोल विकास संस्था  
५. आयोजनाको विनियोजित रकम : रु. ७०,००,०००।  
६. लमही नगरपालिकाको खुद अनुदान : रु. ७०,००,०००।  
७. ना टोल विकास संस्थाको योगदान : रु. ११३४३.०६।  
८. आयोजना सञ्चालन मिति : २०७८/१०/०३ जते  
९. आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति : २०७९/०२/३० जते  
१०. आयोजना लागू गर्ने घरघुरी संख्या : ५८० जना (१५ घरघुरी)

# श्री मा बि अमिलिया भवन रङ्ग रोगन







प्रहरी चौकी भवन मर्मत वडा नं. ९

# दुमदुमा कृषि सहकारि भवन मर्मत ६ नम्बर



खिम बहादुर शाह मा वि रंगरोगन





दुमदुमा मन्दिर रंगरोगन



गौशालामा रहेका गाईहरु वडा नं. ९





बालतारा आ बि

